



สสค. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๘9499/67

12 ก.ย. 2567 เวลา 13.30 น.



ที่ อว ๐๒๐๐.๔/๑๘๑๕๖

ถึง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอส่งหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ อว ๐๖๓๑/๑๑๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งแก้ไขข้อมูล
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ อว (ปคร)๐๒๑๓/๑๕๖๗๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



กองกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๐

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๑๕๖๓๖



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๙/ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๓๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๒๑๓๑๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
๒. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๑
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๓๘๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๔๓๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๕. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๒
๖. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๓
๗. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๔
๘. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๑.๒/๕๘๗๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๙. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณีขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

การเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าข่ายเรื่องที่ทำให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้
เป็นอำนาจของคณะกรรมการรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ประกอบกับระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้
ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน

๓.สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (อ้างถึง ๑) อนุมัติรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ การจัดจ้างครั้งที่ ๑

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเสนอวงเงินค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ไปเพื่อสำนักงบประมาณพิจารณา โดยสำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๑๒/๒๑๓๑๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในวงเงิน ๑๕๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒) ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ จ๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๖๐ วัน จำนวน ๒๒ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๕๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบ งานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ - ๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๓๙๕,๙๗๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒.๒ การจัดจ้างครั้งที่ ๒

๑) สำนักงบประมาณพิจารณาเรื่องวงเงินค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ และการขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง และขอขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ้างถึง ๒) อนุมัติการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพัน จากเดิม ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติการขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒) ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ จ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน จำนวน ๑๕ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบ งานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ - ๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๘๒๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๓.๒.๓ การจัดจ้างครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ประมาณการราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๙๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดย บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน ๘๙,๖๙๙,๙๙๙ บาท โดยบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคากลางเหลือจำนวนเงิน ๘๙,๖๙๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถขยายระยะเวลายื่นราคาได้ มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถทำสัญญาดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๓.๒.๔ การจัดจ้างครั้งที่ ๔

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ประมาณการราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท (วงเงินดังกล่าวสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปรับขึ้นราคา) และดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดย บริษัท กวางชิน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน ๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน จำนวน ๑๕ งวดงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๒) สำนักงบประมาณพิจารณาเรื่องวงเงินค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าสิ่งก่อสร้างรายการอาคารปฏิบัติการฯ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๖,๑๕๙,๓๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒,๒๘๐,๗๐๐ บาท ในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๖๐๙,๘๐๐ บาท ที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๙๙,๕๔๙,๕๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๓.๓ สรุปวงเงินในการจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ	รายการดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงิน	๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมวงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๑	๑๕๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐
๓	ค่างานก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว (การจัดจ้างครั้งที่ ๑)	๔๔,๐๒๑,๙๑๒.๔๗
๔	สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมวงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๕	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติการเพิ่มวงเงิน (ข้อ ๔ + ข้อ ๓)	๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗
๖	ค่างานก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว (การจัดจ้างครั้งที่ ๒)	๖๒,๘๒๕,๐๐๐.๐๐
๗	สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมวงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๔ (ส่วนที่เหลือ)	๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๘	รวมรายการที่ต้องขออนุมัติการเพิ่มวงเงินต่อคณะรัฐมนตรี (ข้อ ๓ + ข้อ ๖ + ข้อ ๗)	๒๑๕,๒๘๖,๙๑๒.๔๗

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีอาคารรองรับเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง ผู้กั้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารปฏิบัติการฯ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๖,๑๕๔,๓๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒,๒๘๐,๗๐๐ บาท ในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๖๐๙,๘๐๐ บาท ที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๙๗,๕๔๙,๕๐๐ บาท ผู้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อสร้างผู้กั้นตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญและต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

๗. ขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.๒ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ หลัง จากเดิม จำนวน ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เป็น จำนวน ๒๑๕,๒๘๖,๙๑๒.๔๗ บาท (สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และขอขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
กองกลาง กลุ่มบริหารทรัพย์สิน
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๐

สำเนาถูกต้อง



(ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ขาวล้าน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่ อว ๐๖๓๑/๑๑๖๐



เลขที่รับ ๗๕๗๕ ๑.๑๗
วันที่ ๒ ก.ย. ๕๖

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิชาเอก ๓๐๕๐๓
๓๐ สค ๒๕๖๗
๑๔.๑๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๔๑ หมู่ ๕ ถนนรักศักดิ์ชุม
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแก้ไขข้อมูลเอกสารตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ อว ๐๖๓๑/๐๘๐๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น
โดยที่รายละเอียดของข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
เกี่ยวกับแผนการส่งงานการประมาณรายจ่าย และแหล่งเงิน ยังระบุข้อมูลดังกล่าวไม่ครอบคลุม
ช่วงระยะเวลาก่อนหน้าผู้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๕ ประกอบกับ
ปัจจุบันระยะเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูล ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับระยะเวลาก่อนหน้าผู้พ้น
จากตำแหน่ง งบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงขอปรับแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวให้มีความชัดเจน
ในส่วนข้อ ๓ แผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ข้อ ๔ ประมาณการรายจ่าย
และข้อ ๕ แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งข้อมูลตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินและการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับแก้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวคุณท์ ทองอร่าม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง งานพัสดุ
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๑ ๕๑๑๑ ต่อ ๑๐๑๑๑-๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pusadu1@rbu.ac.th

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

☐ จัดซื้อจัดจ้าง
☐ มาตรการ
☐ การเงิน
☐ เทคโนโลยี

นางสาวเบญจภา มุสิกะสันต์
ผกท.

ข้อมูลตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

1. ชื่อกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา 27

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน

2. รายละเอียดกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับความจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบลงทุน จำนวนเงิน 150,000,000 บาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2558 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวได้รับการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2557 แต่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างทำผิดสัญญางานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 7 งวด จากงวดงานทั้งหมด 15 งวด และมหาวิทยาลัยได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งได้รับความจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน 125,650,000 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวได้รับการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2563 แต่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างทำผิดสัญญางานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 8 งวด จากงวดงานทั้งหมด 15 งวด

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ รายการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 142,500,000 บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 7,500,000 บาท โดยตั้งงบประมาณผูกพันรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2557 ดังนี้

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท

สำนักงบประมาณ ได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712/21310 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือสัญญาจ้างกับ บริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (สัญญาจ้างครั้งที่ 1) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จอ2/2555 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 154,890,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน 147,145,500 บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 7,744,500 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน จำนวนงวดงาน 22 งวดงาน โดยตั้งงบประมาณผูกพันรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 ดังนี้

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,575,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,055,600	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,139,900	บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 7 งวดงาน (งวดที่ 1 - 7) มหาวิทยาลัย ฯ ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 26,795,970 บาท และมีมูลค่างานก่อสร้างอาคาร ฯ ที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 17,225,942.47 บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัย ฯ จึงบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ต่อมา มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยพิจารณารับราคาของบริษัท โชคพัฒนาคอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 125,650,000 บาท สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712.2/23854 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตามนัยหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0505/6594 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 อนุมัติให้มหาวิทยาลัย ฯ เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จากเดิม 157,500,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 169,671,912.47 บาท พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปี จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0201.5/4336 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัย ฯ ได้ทำหนังสือสัญญาจ้างกับ บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด (สัญญาครั้งที่ 2) ตามสัญญาเลขที่ จ14/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 125,650,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน จำนวนงวดงาน 15 งวดงาน

คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 152,445,970 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณจำนวน 143,962,270 บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 8,483,700 บาท โดยตั้งงบประมาณผูกพันรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2562 ดังนี้

ปี 2555- 2558 ตั้งงบประมาณ	26,795,970	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,564,100	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	82,602,200	บาท

บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ทำการส่งมอบงวดงานและเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 8 งวดงาน (งวดที่ 1 - 8) เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 62,825,000 บาท เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน 54,341,300 บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 8,483,700 บาท แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา มหาวิทยาลัย ฯ จึงแจ้งบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 3 มีการประมาณการราคากลางเป็นเงินจำนวน 94,850,000 บาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 450 วัน แบ่งเป็น 15 งวดงาน ซึ่งมีผู้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด โดยมหาวิทยาลัย ฯ ได้พิจารณารับราคาของ บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด ในวงเงิน 89,699,999 บาท และบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงให้เหลือ 89,690,000 บาท โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 450 วัน แบ่งเป็นงวดงาน 15 งวดงาน แต่เนื่องจากบริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด ไม่สามารถยื่นราคาได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัย ฯ จึงทำการดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 4 โดยใช้รูปแบบเดิม มีการประมาณการราคากลางเป็นเงินจำนวน 109,980,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปรับขึ้นราคา ทำให้การประมาณการราคากลางการก่อสร้างมีวงเงินสูงขึ้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 450 วัน แบ่งเป็น 15 งวดงาน ซึ่งมีผู้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค และราคา จำนวน 1 ราย คือ กวงชิน คอนสตรัคชั่น จำกัดโดยมหาวิทยาลัย ฯ ได้พิจารณารับราคาของ บริษัท กวงชิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 108,440,000 บาท โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน แบ่งเป็นงวดงาน 15 งวดงาน

3. แผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ

3.1 แผนการส่งงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน

งวดงาน		ร้อยละ	ใช้งบประมาณ																ส่งมอบงาน	
ที่	วัน		จำนวนเงิน (บาท)	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	แผน	จริง
1	30		2,168,460		2,168,460														ม.ค.2556	ส.ค.2556
2	30		3,097,800		3,097,800														ก.พ.2556	ก.ย.2556
3	30		4,182,030			4,182,030													มี.ค.2556	พ.ย.2556
4	30		2,168,460			2,168,460													เม.ย.2556	ธ.ค.2556
5	30		4,027,140			4,027,140													พ.ค.2556	เม.ย.2557
6	30		5,730,930			5,730,930													มิ.ย.2556	ส.ค.2557
7	30		5,421,150			5,421,150													ก.ค.2556	ก.ย.2557
มูลค่างานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย			17,225,942.47				17,225,942.47												-	-
รวมงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			44,021,912.47																	
								ยุติการก่อสร้าง ยกเลิกสัญญา												
1	30		1,256,500							1,256,500									ก.ย. 2560	ธ.ค.2560
2	75		10,680,250							10,680,250									พ.ย. 2560	ธ.ค.2560
3	45		8,795,500							8,795,500									ม.ค. 2561	มี.ค.2561
4	45		8,167,250							8,167,250									ก.พ. 2561	มี.ค.2561
5	35		8,167,250							8,167,250									เม.ย.2561	พ.ค.2561
6	35		8,795,500							8,795,500									พ.ค.2561	ส.ค.2561
7	35		8,795,500								8,795,500								มิ.ย.2561	ธ.ค.2561
8	30		8,167,250								8,167,250								ก.ค.2561	ก.ค.2562
รวมงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			62,825,000																	
												ยุติการก่อสร้าง ยกเลิกสัญญา								

[illegible]

4. ประมาณการรายจ่าย

หมวดรายจ่าย : งบลงทุน (ค่าก่อสร้าง)

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.															รวม
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	5,266,260	21,529,710	17,225,942.47	-	-	45,862,250	16,962,750	-	-	-	-	1,518,160	101,174,520	5,747,320	215,286,912.47
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	5,266,260	21,529,710	17,225,942.47	-	-	45,862,250	16,962,750	-	-	-	-	1,518,160	101,174,520	5,747,320	215,286,912.47

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้รับการความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จากสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712/21310 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 และได้ทำหนังสือสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงเริ่มมีการเบิกจ่ายครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ต่อมาผู้รับจ้างทำงาน ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0505/6594 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่องเงินก่อนนี้ผู้พันข้ามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับจ้างทำงาน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ จึงบอกเลิกสัญญา และได้มีการจัดจ้างใหม่และขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณในครั้งนี้

5. แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน

(หน่วย: บาท)

แหล่งของเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.															รวม
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	
1) เงินงบประมาณ	-	5,266,260	21,529,710	17,225,942.47	-	-	37,378,550	16,962,750	-	-	-	-	1,518,160	98,893,820	5,747,320	204,522,512.47
2) เงินนอกงบประมาณ	-		-	-	-	-	8,483,700	-	-	-	-	-	-	2,280,700	-	10,764,400
รวม	-	5,266,260	21,529,710	17,225,942.47	-	-	45,862,250	16,962,750	-	-	-	-	1,518,160	101,174,520	5,747,320	215,286,912.47

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้รับการความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จากสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712/21310 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 และได้ทำหนังสือสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงเริ่มมีการเบิกจ่ายครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ต่อมาผู้รับจ้างทำงาน ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0505/6594 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่องเงินก่อนให้ผู้พันข้ามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับจ้างทำงาน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ จึงบอกเลิกสัญญา และได้มีการจัดจ้างใหม่และขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณในครั้งนี้

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

- 6.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ
- 6.2 เพื่อพัฒนาสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและรับใช้สังคม
- 6.3 เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษา
- 6.4 เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 6.5 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน อาคารสำนักงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
- 6.6 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ มีความพึงพอใจในความพร้อมของอาคารเรียน
- 6.7 นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น
- 6.8 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

7. กรณีการดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทำงบประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

-ไม่มี-