

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๑๕๖๗๐



สลด. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๘8492/67

7 ส.ค. 2567 เวลา 16.00 น.



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๓๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๒๑๓๑๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
๒. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๑
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๓๘๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๔๓๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๕. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๒
๖. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๓
๗. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ครั้งที่ ๔
๘. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๑.๒/๕๘๗๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๙. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณีขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าข่ายเรื่องที่ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้
เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้
ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

/๒. ...

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (อ้างถึง ๑) อนุมัติรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ การจัดจ้างครั้งที่ ๑

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเสนอวงเงินค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ไปเพื่อสำนักงบประมาณพิจารณา โดยสำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๑๒/๒๑๓๑๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในวงเงิน ๑๕๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒) ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจริญในย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ จ๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๖๐ วัน จำนวน ๒๒ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๕๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบ งานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ - ๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๙๗๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒.๒ การจัดจ้างครั้งที่ ๒

๑) สำนักงบประมาณพิจารณาเรื่องวงเงินค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ และการขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง และขอขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ้างถึง ๒) อนุมัติการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพัน จากเดิม ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติการขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒) ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ จ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน จำนวน ๑๕ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบ งานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ - ๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๘๒๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๓.๒.๓ การจัดจ้างครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ประมาณการราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๙๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดย บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน ๘๙,๖๙๙,๙๙๙ บาท โดยบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคากลางเหลือจำนวนเงิน ๘๙,๖๙๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถขยายระยะเวลายื่นราคาได้ มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถทำสัญญาดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๓.๒.๔ การจัดจ้างครั้งที่ ๔

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ประมาณการราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท (วงเงินดังกล่าวสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปรับขึ้นราคา) และดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดย บริษัท กวชิน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน ๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน จำนวน ๑๕ งวดงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๒) สำนักงบประมาณพิจารณาเรื่องวงเงินค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าสิ่งก่อสร้างรายการอาคารปฏิบัติการฯ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๖,๑๕๙,๓๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒,๒๘๐,๗๐๐ บาท ในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๖๐๙,๘๐๐ บาท ที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๙๗,๕๔๙,๕๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๓.๓ สรุปวงเงินในการจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ	รายการดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงิน	๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมวงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๑	๑๕๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐
๓	ค่างานก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว (การจัดจ้างครั้งที่ ๑)	๔๔,๐๒๑,๙๑๒.๔๗
๔	สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมวงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	๑๒๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๕	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติการเพิ่มวงเงิน (ข้อ ๔ + ข้อ ๓)	๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗
๖	ค่างานก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว (การจัดจ้างครั้งที่ ๒)	๖๒,๘๒๕,๐๐๐.๐๐
๗	สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมวงเงินการจัดจ้างครั้งที่ ๔ (ส่วนที่เหลือ)	๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๘	รวมรายการที่ต้องขออนุมัติการเพิ่มวงเงินต่อคณะรัฐมนตรี (ข้อ ๓ + ข้อ ๖ + ข้อ ๗)	๒๑๕,๒๘๖,๙๑๒.๔๗

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีอาคารรองรับเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณรายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารปฏิบัติการฯ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๖,๑๕๙,๓๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒,๒๘๐,๗๐๐ บาท ในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๖๐๙,๘๐๐ บาท ที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๙๗,๕๔๙,๕๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญและต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

๗. ขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.๒ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง จากเดิม จำนวน ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เป็น จำนวน ๒๑๕,๒๘๖,๙๑๒.๔๗ บาท (สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และขอขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

กองกลาง กลุ่มบริหารทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๐