

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/๑๐๘๑๑



สค. (eMail)  
ส่ง : กวค.  
รับที่ : ส11021/67  
21 ต.ค. 2567 เวลา 13.30 น.  
กค. 123.3  
วันที่ 21.10.67  
เวลา 13.50 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๙๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๗๑) และอนุมัติขยายกรอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ จากเดิม ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้ขยาย และควรรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบ ทุก ๖ เดือน เพื่อติดตามและกำกับโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นโครงการสำคัญสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๙, ๑๕๓๗ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : Wannapa@nesdc.go.th