



ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๐๓/๕๕๕

สำนักงานงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

กค. ๙๔.๖
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๘
เวลา ๙.๐๐ น.

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๐๒๐
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติดำเนินการโครงการฯ กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งต่อมาคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๓ ครั้ง อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) และเพิ่มกรอบวงเงินโครงการ เป็น ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน จำนวน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่ โดยเป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการประปา ตลอดจนการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่ อำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนไม่ยอมรับราคา

/ค่าทดแทน...

ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ภาครัฐกำหนด และไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ ประกอบกับผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการแทน ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายได้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ตลอดจนประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th