



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๕๕๕

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

กค. 116.7
วันที่ 30 มิ.ย. 68
เวลา 9.00 น.

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน
จังหวัดสุโขทัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๓๑๔
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย
เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย
จากระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๒. ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย จากกรอบวงเงิน
โครงการเดิม ๒,๘๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย และควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่าน
พื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับน้ำได้ ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
อนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -
พ.ศ. ๒๕๖๗) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๒,๘๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไข
แบบก่อสร้างให้เป็นไปตามสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ และประสบปัญหาราษฎรบางส่วนไม่ยอมรับราคาที่ดินและค่าทดแทน
ทรัพย์สิน รวมทั้งราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ

/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเพิ่มกรอบวงเงินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย จากเดิมระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๒,๘๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๐๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันหกสิบล้านเก้าพันบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เห็นควรให้กรมชลประทานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th