



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๕๕๔

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

กวค. 1๒๐.6
วันที่ ๒๕ กค ๖8
เวลา 13.26

๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๙๕๐

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๑)

๒. ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา เป็นโครงการที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งต่อมาคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) ภายในกรอบวงเงินโครงการเดิม เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน ๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๘,๐๐๐ ไร่ และสามารถส่งน้ำให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ในฤดูแล้ง จำนวน ๓๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนไม่ยอมรับ

ราคาที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน และราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งผลจากราคาวัสดุก่อสร้างและอัตรา
ราคาน้ำมันที่มีความผันผวน ประกอบกับผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการแทน ส่งผลให้
ระยะเวลาดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนิน
โครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี
จะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
และเพิ่มกรอบวงเงิน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากเดิมระยะเวลา
๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๑)
กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ สำหรับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เห็นควรให้กรมชลประทานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัด
ดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน
ในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชน
จะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th