



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๕๘๗

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

มวค. 114.7
วันที่ 31.0.0.68
เวลา 09.15.16

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๐๘๐

ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙)

๒. อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากเดิม ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกรอบวงเงินใหม่ ๑,๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ รองรับการเจริญเติบโต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการ
จัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๘๐) กรอบวงเงิน
โครงการทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -
พ.ศ. ๒๕๖๗) แต่เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนไม่ยอมรับราคาค่าที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน
ที่ภาครัฐกำหนด และราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับผลจากราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราราคาน้ำมัน

/ที่มี...

ที่มีความผันผวน รวมถึงอัตราราคางาน (Unit Cost) เพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินโครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินการและเพิ่ม กรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อย แปดสิบล้านบาทถ้วน) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินการ โครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th