

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/ ๓๕๐๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 7586
รับที่(อีเมล).....
วันที่..... 29 พ.ค. 2568 เวลา ๑.5๖

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

กค. 114.6

วันที่ 29 ๐๕ ๖8

เวลา 14.31

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๓๐๘๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของการขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) สำหรับวงเงินงบประมาณให้หารื้อกับสำนักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานควรมีแผนการติดตามตรวจสอบและเร่งรัดให้การดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ยังคงเหลือให้แล้วเสร็จตามแผนและระยะเวลาที่ขอขยายไว้ โดยไม่ต้องขอขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการเพิ่มเติมอีก เพื่อให้การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยเพิ่มน้ำต้นทุน สนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงสามารถรักษาสสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลิตต้นน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับประโยชน์ในการทำเกษตรและดำรงชีวิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์).

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : Wannapa@nesdc.go.th