

ด่วนที่สุด

ที่ ทส 0702/817



วาระเพื่อพิจารณาจร คัดต. 24๙๙
เรื่องที่ ๔ 26 เม.ย. 48

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
พญาไท กรุงเทพฯ ๙ 10400

คณ. 1/266
4 เม.ย. 48

26 เมษายน 2548

เรื่อง การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษบ้านก๊วยแล้งกรณีเร่งด่วน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

26 เม.ย. 2548
จัดเข้าวาระ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 และวันที่ 22 มีนาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษบ้านก๊วยแล้งเป็นกรณีเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 823.98 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ โดยในส่วนของการสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการจำนวน 1,822 บ่อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 250 บ่อ และจัดจ้างบริษัทเอกชน 2,556 บ่อ นั้น

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามลพิษบ้านก๊วยแล้งเป็นกรณีเร่งด่วน จะแล้วเสร็จตามกำหนดภายในวันที่ 30 เมษายน 2548 ในส่วนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ในส่วนการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจำนวน 2,556 บ่อ สามารถดำเนินการได้จำนวน 1,369 บ่อ เนื่องจากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้การดำเนินการขุดเจาะเป็นชั้นหิน ยากแก่การขุดเจาะ เอกชนจึงไม่เข้าร่วม เพราะเกรงเรื่องความปลอดภัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษบ้านก๊วยแล้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 และ 22 มีนาคม 2548 โดยมอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแทนบริษัทเอกชนและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในส่วนที่ค้างค้าง และขอขยายเวลาการดำเนินการไปอีก 15 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป

อนุมัติ

(นายสมัคร สุนทรเวช)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
นายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ ตียะไพรัช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โทร. 0 2299 3945
โทรสาร 0 2299 3941

กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม.
เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๔๘ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี
เร่งด่วน ตาม ม. 9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ

๒.๘๕-
(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านภัยแล้งกรณีเร่งด่วน
(ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2548)

หน่วยงาน	สำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล		การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล(เป่าล้าง)		ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก		ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,822	1,412	10,200	10,200	7,000	7,000	1,500	1,500
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	250	49	360	145	-	-	-	-
บริษัทเอกชน	2,556	643	4,440	3,064	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,628	2,104	15,000	13,409	7,000	7,000	1,500	1,500

- หมายเหตุ:- 1. การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (เป่าล้าง) จำนวน 10,200 บ่อ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการแล้ว
2. การซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก จำนวน 7,000 เครื่อง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการแล้ว
3. การติดตั้งจุดจ่าย น้ำ จำนวน 1,500 บ่อ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการแล้ว