



ທີ່ ກະຊວງວຽກເອກະພາບ

- 1 - 0.1W. 2554

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าโครงการทั่วไปใน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน เอกाहิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่นร ๐๕๐๗/๒๖๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย
กรมชลประทานเริ่มดำเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบูรี
ระยะเวลาดำเนินการ โครงการทั้งสิ้น ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๗) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น
๔,๓๐๐ ล้านบาท

๒. ผลการดำเนินงาน

บัดนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น สรับได้ดังนี้

๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมชลประทานได้ดำเนินงานเตรียมการเบื้องต้น ได้แก่ งานก่อสร้างถนนเข้าโครงการและถนนภายในโครงการ, งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักชั่วคราว และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐

๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมชลประทานมีแผนเริ่มงานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคาดว่าจะส่งผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานได้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔

๒.๓ ในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนเงิน ๗๖,๔๕๓,๐๐๐ บาท

๒.๔ ในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒ ได้ใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณปกติ จำนวนเงิน ๒,๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕

๒.๕ ผลกระทบจากการดำเนินการ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการประกอบด้วย

๑.) พื้นที่ สปก. จำนวน ๑๐,๘๗๙ ไร่ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๕,๕๙๕ ไร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

๓.) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน ๑,๖๔๕ ไร่ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติเพิกถอนอุทยานแห่งชาติตบางส่วนเพื่อก่อสร้างโครงการ

ทั้งนี้กรรมชลประทานได้เตรียมมาตราการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินรวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนงานโครงการด้วยแล้ว

๓. ปัญหาและอุปสรรค

๔. แนวทางแก้ไข

๕. ข้อเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้นำผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร ๐-๒๔๑-๑๐๔๐ โทรสาร ๐-๒๔๓-๐๖๕๓