

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๖๓๕

สพต.รับที่ ๖๖๘. 1.
วันที่ 23 ต.ค. 2556
เวลา 11:00v

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9592
รับที่ : ธ12007/56
วันที่ : 23 ส.ค. 56 เวลา : 10:18

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๖๙๖
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๕๗๗
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จากเดิมวงเงินรวม ๑๙,๒๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เป็นวงเงินรวม ๒๒,๕๐๑,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีก วงเงิน ๔,๓๓๔,๘๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีความล่าช้าจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน โรงเรียนได้หาผู้รับจ้างรายใหม่ซึ่งผลการจัดจ้างครั้งนี้มีวงเงินสูงขึ้นกว่าวงเงินงบประมาณ รวมกับวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒,๒๗๑,๗๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา

/อนุมัติ...

อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง วงเงินรวม ๒๒,๕๐๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๘,๑๖๖,๑๙๑ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก วงเงิน ๔,๓๓๔,๘๐๙ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าบาทถ้วน) ให้เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘