

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ ๘๒๓๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 855/
วันที่ 20 มี.ย. 2558 10.15

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

สพต.รับที่ ๒๔๖.๕
วันที่ ๒/๑๐/๕๘
เวลา ๑๗.๓๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... 20 มี.ย. 2558

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการ ดังนี้

๑. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ อาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ จำนวน ๑ หลัง จากเดิม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๑๘,๗๕๑,๐๐๐ บาท และผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน

๒. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเพิ่ม) จำนวน ๑ หลัง จากเดิม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๒๔,๔๓๔,๐๐๐ บาท และผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๒๒๗,๗๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๗๕๙,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำมีอาคารเรียนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕