


ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๕๔๑



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

จด.รับที่ 244.2
วันที่ 17 เม.ย. 58
เวลา 18.24 น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๑๖๓๓

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๘,๗๕๑,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล(ตอกเพิ่ม) จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๔,๔๓๔,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ดังนี้

๑. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท และดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ ครั้ง แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ผลปรากฏว่าได้รับจ้างในวงเงิน ๑๘,๗๕๑,๐๐๐.- บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงิน

/เพื่อเหลือ....

เพื่อเหลือเพื่อขาด ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อกำหนดนี้ผูกพัน (จำนวน ๑๘,๕๘๕,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ จึงเห็นควรเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากวงเงินสูงกว่าเพียงเล็กน้อยและได้ต่อรองราคาจนได้ข้อยุติแล้ว

๒. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง ได้รับอนุมัติให้ก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล(ตอกเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐.- บาท และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ ครั้ง จึงได้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างยินยอมลดราคาคงเหลือ ๒๔,๔๓๔,๐๐๐.- บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อกำหนดนี้ผูกพัน (จำนวน ๒๓,๓๔๕,๗๐๐.- บาท) จำนวน ๑,๐๘๘,๓๐๐.- บาท จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ จึงเห็นควรเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้ดำเนินการประกวดราคาจำนวนหลายครั้งและได้ต่อรองราคาจนได้ข้อยุติแล้ว

๓. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิการควรกำกับดูแลส่วนราชการในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และเนื่องจากการดำเนินการเพื่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ควรเร่งรัดให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการเพื่อให้ได้มีอาคารเรียนตามแผนงาน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐