

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/ ๗๗๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สวค. 150.2 รหัสเรื่อง : ศ15784
วันที่ 10 มิ.ย. 58 รับที่ : ๕12176/58 สกค
เวลา 16.04 วันที่ : 10 มิ.ย. 58 เวลา : 13:26

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของกรมทางหลวง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๙๐๓๓
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงคมนาคมเสนอขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการ
เบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการ
น้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกรมทางหลวง จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓๙๗.๙๗
ล้านบาท ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
การดำเนินโครงการตามแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยเป็นโครงการของกรมทางหลวง จำนวน ๙๑ โครงการ วงเงิน ๙,๕๘๓.๘๐ ล้านบาท
ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๘ โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
ในวงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๓๓.๑๕ ล้านบาท แต่เนื่องจากสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน มีระยะสิ้นสุดการเบิกจ่ายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โครงการทั้ง
๓ โครงการ ของกรมทางหลวงเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบนทางหลวงหมายเลข ๓๔ และ
หมายเลข ๓๐๕ เนื่องจากการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ได้แก่มีการแก้ไขแบบการก่อสร้างและ

/ติดขัดใน....

ติดขัดในเรื่องของสาธารณูปโภคในพื้นที่ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินของกรมทางหลวง จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓๙๗.๙๗ ล้านบาท ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง ๓ โครงการ มีการแก้ไขสัญญา ขยายอายุสัญญาการก่อสร้างมามากพอสมควร จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณภายในกรอบเวลาดังกล่าว หากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งบประมาณส่วนที่เหลือให้กรมทางหลวงรับผิดชอบตั้งงบประมาณประจำปีทดแทน โดยไม่ให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายวงเงินกู้ออกไปอีก

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐