

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๕๓๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการ
ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๓๔๓

เรื่องที่ ๑๖

ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ 10 พ.ค. 2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้

โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา

ดังนี้

๑. รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก -
อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) เป็น ๙ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของสัญญาก่อสร้าง จำนวน ๒ สัญญา
ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์
ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๙๓ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๖ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐)

๓. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์
ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๑ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๕ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙)

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี มีการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ รวม ๒ รายการ ซึ่งรายการก่อสร้างดังกล่าวได้ทำสัญญาตามแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณที่ทำจริง (Unit Price Contract) และเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม อาทิ ระบบป้องกันดินพัง การคืนสภาพชั้นทางของถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ งานอาคาร Thrust Block และแนวท่อส่งน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะในคลองระบายน้ำ เป็นต้น โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทำให้ปริมาณงานที่ทำการก่อสร้างจริงมีมากกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา และระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้เป็นกรณีเฉพาะราย ดังนี้

๑. รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๒,๒๓๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็น ๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๙๓ บาท (สองพันสามร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐


๒. รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็น ๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๑ บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ รวมทั้งรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของสัญญาก่อสร้าง จำนวน ๒ สัญญา ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น

สำหรับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของรายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ จำนวน ๙๘,๒๑๙,๙๙๓ บาท (เก้าสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และของรายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ จำนวน ๒๗,๑๔๙,๖๓๑ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอทำความเข้าใจในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณตาม
ขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐