

ด่วนที่สุด

ที่ คสข(คตร)/๔๒๒



วค. 158.1
วันที่ 29 เม.ย. 59
เวลา 14.30

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส19791
รับที่ : 66826/59 สก
วันที่ : 29 เม.ย. 59 เวลา : 13:30

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๖๔ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
ภายใต้โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
จำนวน ๒ สัญญา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๓๔๓
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเรื่องขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการผันน้ำ
จากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา
รายละเอียดตามอ้างถึง สรุปได้ดังนี้

๑.๑ รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๘)
เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๖๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณของสัญญาก่อสร้าง จำนวน ๒ สัญญา
ภายใต้โครงการดังกล่าว

๑.๒ อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำ
คลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม
๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๙๓.- บาท (เพิ่มขึ้น ๙๘,๒๑๙,๙๙๓.-บาท)
และขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๘)
เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๖๐)

/๑.๓ อนุมัติเพิ่ม ...

๑.๓ อนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำ คลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐.-บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๔๗,๒๖๕,๔๓๑.- บาท (เพิ่มขึ้น ๒๗,๑๔๙,๖๓๑.-บาท) และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๙)

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ รวมถึงสมควรอนุมัติให้อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ดังกล่าวในข้อ ๑ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงปริมาณงานให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ ในการช่วยเหลือภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการก่อสร้างได้แล้วเสร็จจนมีการตรวจรับงานแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาทอดม ติตถะสีริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐