



ที่ ทส ๐๗๐๒/ ส.๕๕๐

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง
วงเงิน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) วัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในระยะยาวได้

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อนุมัติตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการ
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการเดือนมกราคม ๒๕๖๐ พร้อมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

/๒. เหตุผล...



๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงเข้าข่ายที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

-ไม่มี-

๔. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง วงเงิน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ จำนวน ๒,๑๗๖ แห่ง วงเงิน ๖๖๙,๘๘๓,๖๔๓.๕๒ บาท (หกร้อยหกสิบล้านเก้าพันแปดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบล้านบาทห้าสิบลองสตางค์) สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจำนวน ๑๙๐.๖๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๖๕,๒๘๐ ไร่ และไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ จำนวน ๑๙ แห่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล สรุปได้ ดังนี้

๔.๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนดำเนินการ จำนวน ๒,๐๘๗ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๒,๐๖๘ แห่ง วงเงิน ๖๓๓,๘๐๐,๖๕๐.๓๗ บาท (หกร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกร้อยห้าสิบล้านสามสิบลองสตางค์) และเป็นพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน ๑๙ แห่ง ประกอบด้วย

๑) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนดำเนินการเอง จำนวน ๑,๓๕๒ แห่ง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๓๔๙ แห่ง และเป็นพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน ๓ แห่ง

๒) จ้างเอกชนดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๗๓๕ แห่ง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๗๑๙ แห่ง และเป็นพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน ๑๖ แห่ง

๔.๒ กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนดำเนินการ จำนวน ๑๐๘ แห่ง วงเงิน ๓๖,๐๘๒,๙๙๓.๑๕ บาท (สามสิบล้านหกพันแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามสิบลองสตางค์) ทำให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑๒๙,๔๐๖.๘๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกบาทแปดสิบลองสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ พื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน ๑๙ แห่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาโครงการที่เหมาะสมกับศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในปีงบประมาณต่อไป ส่วนงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๖๕,๘๗๙,๓๕๖.๔๘ บาท (หกสิบล้านห้าพันแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบล้านหกบาทสี่สิบลองสตางค์) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดำเนินการส่งคืนให้สำนักงานงบประมาณ ตามขั้นตอนต่อไป

๕. ข้อเสนอ...



๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑

