

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๕๖๕

กวด. 5๖.3
วันที่ 1๐ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา 15.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4619
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 10 พ.ค. 2565 8:30 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๓๘๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินการโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตพื้นที่อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง ๔๕,๐๐๐ ไร่ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนและบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง แม่จัด และแม่กวง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินโครงการไว้ ดังนี้

/๑. โครงการ...

๑. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๑) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการเป็น ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๑ จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๓) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวางอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราษฎร และปัญหาพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและขออนุญาตใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือและแรงงาน ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดการณ์ว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามลำดับ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวางอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งประโยชน์ และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔