



ที่ วว 0901/ **8018**

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

10 กรกฎาคม 2541

สำนักเลขานุการ	3891
วันที่ 10 ก.ค. 2541	เวลา 12.10

6/9
สพ. 1313
วันที่ 10 ก.ค. 2541
เวลา 12.00 น.

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้ก่อกวนข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
อาคารปฏิบัติการ อาคารที่พักและส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการจัดตั้งศูนย์นิวเคลียร์แห่งใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0215/ว 226 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน
2539

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือที่อ้างถึง จำนวน 100 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0412/6774 ลงวันที่ 7 เมษายน
2541 จำนวน 100 ชุด 1 ๖๐

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานจากสำนัก
งานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 โครงการจัดตั้งศูนย์นิวเคลียร์แห่งใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ อาคารปฏิบัติการ อาคารที่พักและส่วนประกอบต่าง ๆ
ในวงเงิน 188,607,500.- บาท และต่อมาถูกปรับลดงบประมาณลงเหลือ 41,500,000.- บาท รายการ
ค่าก่อสร้างนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ผ่อนผันผู้ก่อกวนข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-2542 รวมสำรอง
เผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน 829,880,000.- บาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ประกาศประกวดราคาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา เพื่อดำเนินการตามระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 49, 50 และ 72 คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา ได้พิจารณาดำเนินการแล้ว เห็นสมควรว่าจ้าง บริษัท ชีวดี เอนจิเนียริง จำกัด ร่วมกับ

7/9

บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ อาคารปฏิบัติการ อาคารที่พัก และส่วนประกอบต่าง ๆ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 เป็นเงิน 828,000,000.- บาท (แปดร้อย ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)


กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เสนอ โดยแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้าง ในปีงบประมาณต่าง ๆ ดังนี้

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541	จำนวน	41,500,000.- บาท
2. ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2542-2544	จำนวน	<u>786,500,000.- บาท</u>
	รวม	<u>828,000,000.- บาท</u>

ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม ดังนั้น จึงเห็นสมควร นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.2540-2542 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2541-2544 และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จะได้ดำเนินการทำสัญญาว่าจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ ในการนี้ สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าจ้างด้วยแล้ว ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานเลขานุการกรม

ฝ่ายคลัง โทร.5613012

โทรสาร 5613013

ด่วนที่สุด
ที่ นร 0412/ 6774

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขที่ 1823
วันที่ 10 / 10 / 41
เวลา 14.04

สำนักงบประมาณ

8/9

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

7 เมษายน 2541

เรื่อง ขอความเห็นชอบวงเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ อาคารปฏิบัติการ อาคารที่พัก และส่วนประกอบต่าง ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์นิวเคลียร์แห่งใหม่

เรียน เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ด่วนที่สุด ที่ วว 0901/6385 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0215/ว 226 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 แผนงานบริหารการพัฒนาพลังงาน โครงการจัดตั้งศูนย์นิวเคลียร์แห่งใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ อาคารปฏิบัติการ อาคารที่พัก และส่วนประกอบต่าง ๆ ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน ตามผลการประกวดราคา ในวงเงิน 828,000,000 บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ อาคารปฏิบัติการ อาคารที่พักและส่วนประกอบต่าง ๆ ในวงเงินทั้งสิ้น 828,000,000 บาท (แปดร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นเงิน 41,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - 2544 ต่อไป แต่เนื่องจากระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิมตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงขอให้สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

น. น. ค.

(นางพวงพรรณ คีมา)

พ.ศ. 2540


(นางพวงพรรณ คีมา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6

7/9

พ.ศ. 2540 - 2542 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 - 2544 ต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสรี สุขสถาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ

โทร. 2739340

โทรสาร 2739340


สำเนาส่ง บ.ก. และ ส.ค.ง.

นายเสรี สุขสถาพร
16/1/2541

16/1/2541

16/1/2541
16/1/2541
16/1/2541


สำเนาถูกต้อง



(นางพวงพรรณ คีมา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6

สำเนาถูกต้อง



(นางพวงพรรณ คีมา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6