



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	5668
วันที่	14 ก.ย. 2539

3/10

ที่ กษ 0328/ 26689

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก

กทม. 10200

2062

สพ. 18 9 21

วันที่ 16 22

เวลา 16 22

14 กันยายน 2541

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากสัญญา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0412/5259 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541

2. ตารางแสดงปริมาณงานและราคางานที่จะทำจริง

3. สำเนาสัญญาที่ กอ.4/2539 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539

1. ความเป็นมา

1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำสัญญาความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเกษตรกับ กระทรวงเกษตรแห่งประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย หลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2522 ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และมีการตกลงที่จะร่วมมือในโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ รวมทั้งโครงการ ศึกษาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก ทั้งสองฝ่ายได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย และรัฐบาลออสเตรเลียได้ จัดส่งคณะที่ปรึกษามาดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก ตั้งแต่เดือนกันยายน 2526 จนถึงเดือนกันยายน 2528 สรุปผลการศึกษาว่าโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก เป็นโครงการที่มีการสร้างคัน- กันคลื่น (Breakwater) ยื่นออกไปในทะเล เพื่อประโยชน์ในการผ่านเข้าออกของเรือประมง การรักษาเขตแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และการระบายน้ำ โดยเป็นโครงการร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย (Joint Project) ที่มีความสำคัญในระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อรักษาเขตแดนไทย-มาเลเซียที่ชัดเจน

2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำโก-ลก

3. เพื่อส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำ

4. เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก

ต่อมารัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ทั้ง 2 ประเทศ ในการศึกษา ความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด โดยได้ศึกษาความเหมาะสมเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2536 และ ออกแบบเสร็จเดือนสิงหาคม 2537 ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา Snowy Mountains Engineering Corporation Limited (SMEC) เป็นบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

/ 1.2 กรมชลประทาน.....

1.2 กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 และได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กับบริษัท ยู ซี ดี-อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามสัญญาที่ กจ.4/2539 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 ในราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 149,403,940.00 บาท กำหนดเวลาทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 600 วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2539 ครบอายุสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2541 โดยกรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เซ้าท์อีสเอเชียเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท Snowy Mountains Corporation Limited เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจากกรมชลประทานว่า เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างและบริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจตรวจสอบแผนที่รูปตัดขวางบริเวณก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้าง เมื่อเดือนสิงหาคม 2540 ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น เมื่อคิดปริมาณงานที่ทำจริงปรากฏว่ารูปตัดขวางของชายฝั่งและระดับท้องทะเลปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบในสัญญา (สำรวจไว้เมื่อ พ.ศ.2535) เพราะการกัดเซาะตามธรรมชาติของคลื่นบริเวณชายฝั่ง จึงมีผลทำให้ปริมาณงานที่จะทำจริงบางรายการเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน 24 รายการ เมื่อคำนวณค่างานที่เพิ่มลดตามเงื่อนไขการจ่ายเงินของสัญญาแล้ว จะต้องจ่ายเงินค่างานเพิ่มขึ้น ซึ่งสัญญานี้เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 176,105,406.80 บาท (ราคาตามสัญญา 149,403,940.00 บาท) คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นเกินกว่าสัญญาเท่ากับ 26,701,466.80 บาท (176,105,406.80 - 149,403,940.00) หรือเท่ากับ 17.87 % ตามตารางแสดงปริมาณงานและราคางานที่จะทำจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สัญญาดังกล่าวนี้นี้เป็นสัญญาจ้างเหมาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) สาเหตุที่ทำให้วงเงินเพิ่มจากสัญญาเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นตามปกติของธรรมชาติในฤดูมรสุม สมควรดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้ต่อไปให้เสร็จสิ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและทรัพย์สินบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมิให้ถูกกัดเซาะ และสูญเสียไป รวมทั้งเป็นการรักษาเขตแดนไทย-มาเลเซียที่ชัดเจน

3. สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือที่ นร 0412/5259 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 ว่าเป็นการปรับปริมาณงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะการกัดเซาะตามธรรมชาติของคลื่นบริเวณชายฝั่งทะเล จึงอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงิน จำนวน 26,701,466.80 บาท ตามที่ขอตกลงไปได้ แต่เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นการทำสัญญาในลักษณะจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) มีผลทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.87 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของค่างานก่อสร้างต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องรอให้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0203/19168 ลงวันที่ 11 กันยายน 2529

4. สรุป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการเชื่อมกันทรายและคลื่นและงานประกอบอื่น โครงการปรับปรุง ปากแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามสัญญาที่ กจ 4/2539 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 ในวงเงิน 26,701,466.80 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 176,105,406.80 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์) ทั้งนี้ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0203/19168 ลงวันที่ 11 กันยายน 2529

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

ปองพล อติเรกสาร

(นายปองพล อติเรกสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 3

โทร. 241-2368

โทรสาร 241-2686

ทศ 8/26

ส.ป.ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2541 ลงมติว่า

ทราบ (มติ 13 ร.ค. 20)

ส.ป.

ที่ นร 0412/ 5259

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

23 กุมภาพันธ์ 2541

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากสัญญา

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0328/824 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2541

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างสัญญา
ที่ลงนามแล้ว แผนงานรักษาความมั่นคงภายใน โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก - ลก หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเชื่อมกันทรายและคลื่น และงานประกอบอื่น สัญญาที่ กจ. 4/2539
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 วงเงิน 149,403,940 บาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
600 วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2539 ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 21 มกราคม
2541 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจตรวจสอบแผนที่รูปตัดขวาง
บริเวณก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2540 ปรากฏว่าชายฝั่งและท้องทะเลเปลี่ยนแปลง
ไปจากแบบในสัญญา (สำรวจไว้เมื่อ พ.ศ. 2535) เพราะการกัดเซาะของคลื่น จึงทำให้ปริมาณงาน
รายการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 24 รายการ เมื่อคำนวณค่างานที่เพิ่มลดตามเงื่อนไข
การจ่ายเงินของสัญญาแล้ว จะต้องจ่ายค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 26,701,466.80 บาท เพิ่มขึ้นจากวงเงิน
ในสัญญาเดิมคิดเป็นร้อยละ 17.87 กรมชลประทานจึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินในสัญญา จำนวน
26,701,466.80 บาท เป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมชลประทานแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ดังกล่าว โดยเพิ่มวงเงินจากสัญญาเดิม จำนวน 26,701,466.80 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพัน
สี่ร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ตามที่ขอตกลงไปได้


//แต่เนื่องจาก...

สัญญาถูกสั่ง
ให้ วิศวกร
(นายปรีชา วรรณดี)
วิศวกรโยธา ๘๐๐

แต่เนื่องจากการเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินค้างงานร้อยละ 10 ของสัญญาเดิม ซึ่งเป็นสัญญาเบิกจ่ายตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนลงนามสัญญาว่าจ้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากสัญญาเดิมต่อไป สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น ขอให้กรมชลประทานเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ของกรมชลประทาน โดยขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริ สุขสถาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ


สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ

โทร. 2739456

โทรสาร 2739457

สำเนาส่ง บ.ก. และ ส.ค.ง.

พัฒนาธุรกิจ



(นายปรีชา วรรณไธ)

วิศวกรโยธา ๗

ตารางแสดงปริมาณ และราคาขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สัญญาเลขที่ กจ.4/2539 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโค-ลก จ.นราธิวาส

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	อัตรา	ปริมาณงานทั้งหมด		ปริมาณงานตามสัญญา		ปริมาณงานตามสัญญา		รวมเงิน
				ปริมาณ	รวมเงิน	ปริมาณ	รวมเงิน	ปริมาณ	รวมเงิน	
1	งานเชื่อมกันทราย และโคลน และรื้อถอนปากแม่น้ำ (Bleakwater and River Training Groyne) 1.1 งานขุดดิน และขนถ่าย 1.2 งานถมทรายด้วยเครื่องจักร ชนิด A 1.3 งานถมทรายด้วยเครื่องจักร ชนิด C 1.4 งานจัดหน้า และเรียงหิน ขนาด 1,500 - 2,500 กก (Type 6) 1.5 งานจัดหน้า และเรียงหิน ขนาด 520 - 860 กก (Type 5) 1.6 งานจัดหน้า และเรียงหิน ขนาด 280 - 460 กก (Type 4) 1.7 งานจัดหน้า และเรียงหิน ขนาด 140 - 260 กก (Type 3) 1.8 งานจัดหน้า และเรียงหิน ขนาด 60 - 90 กก (Type 2) 1.9 งานจัดหน้า และเรียงหิน ขนาด 0.4 - 22 กก (Type 1)	ลบ.ม	63.60	900,000	67,160.00	3,926,544	436,283	3,926,544	220,105.88	
		ตร.ม	76.20	14,400,000	1,097,280.00	16,322,716	113,362	16,322,716	1,243,780.86	
		ตร.ม	88.90	3,300,000	293,370.00	4,080,338	123,647	4,080,338	362,742.05	
		ลบ.ม	636.00	2,100,000	1,333,600.00	2,591,974	123,427	2,591,974	1,645,903.49	
		ลบ.ม	571.60	6,700,000	3,828,060.00	9,384,775	140,071	9,384,775	6,306,880.27	
		ลบ.ม	571.60	2,400,000	1,371,600.00	2,477,577	103,232	2,477,577	1,416,935.26	
		ลบ.ม	571.60	1,300,000	742,960.00	1,456,629	112,048	1,456,629	832,463.47	
		ลบ.ม	608.00	3,300,000	1,876,400.00	6,106,618	154,716	5,106,618	2,538,304.77	
		ลบ.ม	444.60	20,700,000	9,201,160.00	27,630,723	133,482	27,630,723	12,203,814.49	
						19,602,460.00				25,768,760.64
2	งานขุดลอกช่องน้ำบริเวณปากแม่น้ำตาชัย	ลบ.ม	63.60	158,200,000	10,108,200.00	180,403,873	113,319	180,403,873	11,466,645.94	
					10,108,200.00				11,466,645.94	
3	งานคืนพื้นที่ป้องกันน้ำ (Revetment) 3.1 งานขุดดิน และขนถ่าย 3.2 งานถมทรายด้วยเครื่องจักร ชนิด B 3.3 งานจัดหน้า และเรียงหิน ชนิด A (160 - 260 มม.) 3.4 งานจัดหน้า และเรียงหิน ชนิด B (20 - 40 มม.)	ลบ.ม	63.60	28,600,000	1,808,760.00	4,637,326	16,271	4,637,326	552,067.79	
		ตร.ม	76.20	12,800,000	976,360.00	17,384,026	136,813	17,384,026	1,314,118.56	
		ลบ.ม	636.00	6,600,000	4,191,000.00	6,640,120	86,466	6,640,120	3,581,476.20	
		ลบ.ม	571.60	6,600,000	3,714,760.00	8,709,551	133,993	8,709,551	4,944,101.31	
					10,690,860.00				10,391,763.85	

ศิริลักษณ์
ศิริลักษณ์
(นายวิชา วรณัฐ)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	อัตรา	ปริมาณงานทั้งหมด		ปริมาณงานตามสัญญา		ปริมาณงานนอกสัญญา		รวมเงิน
				ปริมาณงาน	รวมเงิน	ปริมาณงาน	% เทียบ 800	ปริมาณงาน	รวมเงิน	
4	งานป้องกันชายฝั่งทะเล (Shore Protection, G1 - G30)									
	4.1 งานขุดดิน และขนย้าย	ลบ.ม	63.50	86,400,000	6,422,900.00	101,702,070	119.089	101,702,070	6,458,081.45	
	4.2 งานถมโป๊สสังกะสี ชนิด A	ตร.ม	76.20	114,400,000	8,717,280.00	114,374,454	99.978	114,374,454	8,715,333.39	
	4.3 งานจัดท่า และเรียงหิน ขนาด 2,000 - 3,500 กก. (Type SP7)	ลบ.ม	635.00	11,400,000	7,239,000.00	60,079,231	527.011	60,079,231	33,328,728.70	
	4.4 งานจัดท่า และเรียงหิน ขนาด 1,300 - 2,300 กก. (Type SP6)	ลบ.ม	635.00	30,800,000	19,568,000.00	10,009,085	32.497	10,009,085	8,600,148.54	
	4.5 งานจัดท่า และเรียงหิน ขนาด 700 - 1,170 กก. (Type SP5)	ลบ.ม	635.00	13,600,000	8,636,000.00	7,494,297	55.105	7,494,297	5,417,989.54	
	4.6 งานจัดท่า และเรียงหิน ขนาด 370 - 620 กก. (Type SP4)	ลบ.ม	671.50	17,200,000	9,829,800.00	15,386,676	89.457	15,386,676	8,793,485.33	
	4.7 งานจัดท่า และเรียงหิน ขนาด 14 - 150 กก. (Type SP3)	ลบ.ม	508.00	8,700,000	4,419,800.00	51,475,084	591.668	51,475,084	22,720,462.42	
	4.8 งานจัดท่า และเรียงหิน ขนาด 6 - 100 กก. (Type SP2)	ลบ.ม	508.00	26,000,000	13,208,000.00	7,647,929	28.415	7,647,929	5,470,032.75	
	4.9 งานจัดท่า และเรียงหิน ขนาด 18 - 27 กก. (Type SP1)	ลบ.ม	444.50	48,900,000	21,736,060.00	24,749,423	50.612	24,749,423	12,826,056.83	
	4.10 งานจัดท่า และเรียงหิน ชนิด B (30 - 40 มม.)	ลบ.ม	671.50	4,200,000	2,400,300.00	16,383,240	390.077	16,383,240	8,323,427.39	
	รวมลำดับที่ 4				101,166,930.00				120,654,746.36	
6	งานเครื่องหมายเดินเรือ (Navigation Aids)	LS	7,620,000.00	1,000	7,620,000.00			1,000	7,620,000.00	
	รวมลำดับที่ 6				7,620,000.00				7,620,000.00	
6	งานจัดท่า และติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ (Tide Gauges)	แผ่น	6,000.00	4,000	24,000.00			4,000	24,000.00	
	รวมลำดับที่ 6				24,000.00				24,000.00	
7	งานจัดท่า และติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ำ (Tide Recorder)	แผ่น	180,600.00	1,000	180,600.00			1,000	180,600.00	
	รวมลำดับที่ 7				180,600.00				180,600.00	
	รวมลำดับที่ 1 7				149,403,940.00				176,105,408.80	

สถานะ

สนอ คจ. กษ.

สัญญาที่ 4/2539 (150)

10/10

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ - 6 ก.พ. 2539 ระหว่าง กรมชลประทาน โดย นายรุ่งเรือง จุลชาติ
อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยู.อี.ที.อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ ศอ. 0053577 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 โดย นายจง สิริไวยุทธ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ บ.อ.อ. (1) 003/39 ลงวันที่ - 6 ก.พ. 2539 มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ 90/50 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3188260-4 แนนพ่ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นและ
งานประกอบอื่น ในเขตโครงการปรับปรุงน้ำแม่ น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ชนิดใด เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนก 1 แบบรูปแนบท้ายสัญญา จำนวน 21 แบบ

(แบบเฉพาะตัวฉบับ, คู่มือ, และประธานกรรมการตรวจการจ้าง)

2.2 แผนก 2 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง, เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง,

รายละเอียดการควบคุมงาน (บทที่ 1 งานดิน, บทที่ 2 งานแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile),

บทที่ 3 การระเบิดหินการเก็บและการขนส่ง, บทที่ 4 งานดิน, บทที่ 5 เขื่อนกันทรายและคลื่น

(BREAKWATER) บทที่ 6 กันหินหึ่งป้องกันคลื่น (REVENEMENTS), บทที่ 7 ร่องกันปากแม่น้ำ

(RIVER TRAINING GROYNES), บทที่ 8 งานขุดลอก (DREDGING), บทที่ 9 งานร่องกันชาย

ฝั่งทะเล (SHORELINE PROTECTION WORKS), บทที่ 10 การทำทางลำนองขนส่ง, บทที่ 11 เครื่อง

หมายการเดินเรือ (Navigation Aids), บทที่ 12 เบ็ดเตล็ดและแนบท้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง)

จำนวน 80 แบบ