

ด่วนที่สุด

วาระเพื่อพิจารณา

เรื่องที่.....

ฉบับ 956
วันที่ 10 พค. ๕๖
เวลา 16.30 น.

ที่ นร 0407(กกอ.)/ 16961

คณะกรรมการพิจารณาลักษณะในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑ พฤษภาคม 2543

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 3649
วันที่ 10 พ.ค. 2543
เวลา 16.04

เรื่อง เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว(ล) 2559 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 ลงมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาลักษณะในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบ
อาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (กกอ.)
พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องที่คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีมติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542 ให้ความช่วยเหลือบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น
จำกัด และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างทำการขุด-ขนดินและถ่านหินลิกไนต์ ที่เหมืองแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตั้งแต่วันที่ 2
กรกฎาคม 2540 โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัททั้งสองจะต้องรับทำงานชั่วคราวให้กับ กฟผ. จนกว่า กฟผ. จะมี
ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทน ดังนี้

1. ยินยอมให้บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
เลิกสัญญาโดยไม่มีการปรับ ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างกัน และไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน
2. ยินยอมให้บริษัททั้งสองเข้าประมูลงานส่วนที่เหลือจากการยกเลิกสัญญาเดิมที่ดำเนินการ
อยู่ได้

3. ระหว่างที่บริษัทฯ รับทำงานชั่วคราวให้กับ กฟผ. กฟผ. จะชดเชยผลกระทบให้กับ บริษัทฯ ครึ่งหนึ่ง ของส่วนต่างราคาเดิมกับราคาที่คำนวณได้จากสูตรปรับราคา ที่ กฟผ. จัดทำขึ้น

4. การชดเชยตามข้อ (3) ให้เริ่มตั้งแต่งวดงาน เดือนพฤศจิกายน 2542
พร้อมนี้ บริษัทฯ เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญา โดยยอมรับเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนดด้วยแล้ว ทั้งนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตรี โพธิ์พินิจ) ร่วมพิจารณาด้วยความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา กำหนดว่างานที่ได้รับการชดเชยนี้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อทางราชการโดยส่วนรวม หากจะต้องมีการยกเลิกสัญญาและดำเนินการจัดจ้างใหม่ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากกว่าการจ้างรายเดิม โดยมาตรการการช่วยเหลือนี้ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องเฉลี่ยความเสียหายทั้งสองฝ่ายร่วมกัน สำหรับกรณีของรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก็ให้พิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

ฉะนั้น การนำเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอยู่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ดังกล่าว เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

1. การยินยอมให้บริษัทฯ เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการปรับ ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างกัน และไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการยกเลิกสัญญาว่า หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินการประกวดราคาใหม่ และผลการประกวดราคาสูงกว่าราคากลางที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนด ก็ให้สิทธิผู้รับจ้างรายเดิมจะกลับเข้ามาทำงานใหม่ หรือหากผู้รับจ้างรายเดิมไม่ประสงค์จะกลับเข้ามาทำงาน ก็จะต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากราคากลางที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 197 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 ข้อ 3.3

2. การยินยอมให้บริษัททั้งสองเข้าประมูลงานส่วนที่เหลือจากการยกเลิกสัญญาเดิม ที่ดำเนินการอยู่ได้นั้น หากบริษัททั้งสองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 คณะกรรมการฯ ก็เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบให้บริษัททั้งสองได้รับสิทธิการเข้าประมูลงานส่วนที่เหลือได้

3. สำหรับการชดเชยผลกระทบฯ ให้กับบริษัททั้งสองในช่วงที่บริษัทฯ รับทำงานชั่วคราว ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในระหว่างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำลังดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยคำนวณให้อัตราส่วนครึ่งหนึ่งของส่วนต่างระหว่าง ราคาเดิมกับราคาที่คำนวณได้ตามสูตรปรับราคาที่ใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำขึ้นนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พิจารณาเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่าค่อนข้างสูงกว่า ที่ควร อันจะทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอแนวทางในการพิจารณาลักษณะ และวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องชดเชยผลกระทบฯ ให้บริษัททั้งสอง ดังนี้

ก. บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด

(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานสัญญาว่าจ้างของบริษัทฯ แล้วพบว่า ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราจริง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงนามในสัญญา 1\$ US = 25.50 บาท เปรียบเทียบกับราคาในปัจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยน 1\$ US = 37.00 บาท โดยให้ความช่วยเหลือตามรายการดังนี้

1.1 เครื่องจักรกลหลักที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- เครื่องจักรกลหลักที่กำหนดไว้ในสัญญา	3,908.4472 ล้านบาท
- เครื่องจักรกลหลักที่จัดซื้อจริง	4,631.8155 ล้านบาท
ผลกระทบ	723.3682 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	18.51

1.2 ค่าอะไหล่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- ค่าอะไหล่ที่กำหนดไว้ในสัญญา	
ที่จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ร้อยละ 90	1,796.9202 ล้านบาท
- ค่าอะไหล่ที่จัดซื้อจริง	2,526.2577 ล้านบาท
ผลกระทบ	729.3375 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	40.59

1.3 ค่าระเบิดที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- ค่าระเบิดที่กำหนดไว้ในสัญญา	
ที่จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ร้อยละ 70	463.9550 ล้านบาท
- ค่าระเบิดที่จัดซื้อจริง	610.4190 ล้านบาท
ผลกระทบ	146.4640 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	31.57

1.4 รวมผลกระทบฯ ที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น ดังนี้

- มูลค่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	6,169.3224 ล้านบาท
- มูลค่าที่จัดซื้อจริง	7,768.4921 ล้านบาท
ผลกระทบ	1,599.1697 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	25.92

เป็นมูลค่าตามสัญญาที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 11 ปี (2541-2551)

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้สรุปแสดงค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในสัดส่วนต่าง ๆ ดังตารางดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่จะชดเชย	มูลค่าการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วน			
	100%	60%	50%	40%
- ค่าเครื่องจักร	723.3682	434.0209	361.6841	289.3473
- ค่าเครื่องจักร+ค่าอะไหล่	1,452.7057	871.6234	726.3529	581.0823
- ค่าเครื่องจักร+ค่าอะไหล่ +ค่าระเบิด	1,559.1697	959.5018	799.5489	639.6679

/(2) กรณีค่าอะไหล่

(2) กรณีค่าอะไหล่ที่กำหนดไว้ในสัญญา (1.2) เป็นเงิน 1,796.9202 ล้านบาท ร้อยละ 18.06 ของมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 9,948.3786 ล้านบาท มีข้อสังเกตว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของค่าเครื่องจักรที่กำหนดไว้ในสัญญา เป็นเงิน 3,908.4472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.98 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติ สำหรับเกณฑ์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโดยทั่วไปจะมีมูลค่าอะไหล่ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรกล คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อมิให้ส่วนราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นสมควรที่จะใช้เกณฑ์การคำนวณมูลค่าของอะไหล่ให้อยู่ในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักร ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงสามารถคำนวณผลได้ตามตารางดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่จะชดเชย	มูลค่าการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วน			
	100%	60%	50%	40%
- ค่าเครื่องจักร	723.3682	434.0209	361.6841	289.3473
- ค่าเครื่องจักร+ค่าอะไหล่	1,199.2787	719.5672	599.6394	479.7115
- ค่าเครื่องจักร+ค่าอะไหล่ +ค่าระเบิด	1,345.7427	807.4456	672.8714	538.2971

4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เสนอขอความช่วยเหลือให้แก่บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยสมมุติฐานว่าผลกระทบที่บริษัทฯ ได้รับโดยตรงคือ ส่วนที่เป็นการจัดหาค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยค่าเครื่องจักรกลหลัก ค่าอะไหล่ และค่าวัสดุระเบิด โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดสูตรการคำนวณหาผลกระทบที่จะชดเชยให้สรุปได้ดังนี้

/อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน 1\$US = 38.00 บาท

รายการ	สัดส่วนการให้ความช่วยเหลือ			
	100%	60%	50%	40%
- ค่าเครื่องจักร+ค่าอะไหล่ +ค่าระเบิด	1,693.4281	1,016.0569	846.7141	677.3712

หมายเหตุ กฟผ. เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ที่จะให้ความช่วยเหลือร้อยละ 50

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดการให้ความช่วยเหลือผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราสมควรพิจารณาช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 50 โดยให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องเฉลี่ยความเสียหายร่วมกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบฯ ที่คณะกรรมการฯ คำนวณได้เป็นเงิน 672.8714 ล้านบาท กับการคำนวณตามสูตรของ กฟผ. เป็นเงิน 846.7141 ล้านบาท จะมีค่าแตกต่างเป็นเงินทั้งสิ้น 173.8427 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.53 คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรที่จะพิจารณาชดเชยผลกระทบฯ ให้กับบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่รับทำงานชั่วคราวให้กับ กฟผ. ในระหว่างที่ กฟผ. กำลังดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างรายใหม่ ในระยะเวลาประมาณ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2543-2544 เป็นเงินทั้งสิ้น 119.8898 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่างานตามสัญญาเดิมของปี 43-44 จำนวน 1,769.6430 ล้านบาท เป็นมูลค่างานใหม่ 1,889.5328 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 โดยจัดสรรค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้ตามเนื้องานที่ปฏิบัติจริง โดยนำมาคำนวณเป็นค่าจ้างต่อหน่วยแล้วจะได้ค่างานดังนี้

ปี 2543

กิจกรรม	อัตราค่าจ้างตามสัญญา (บาท/หน่วย)	อัตราค่าจ้างใหม่ (บาท/หน่วย)	เพิ่มขึ้น (บาท/หน่วย)	
			จำนวน	ร้อยละ
งานชุด-ชนิดิน (ลบ.ม.)	25.2724	26.9997	1.7273	6.83
งานชุด-ชนิดาน (ตัน)	18.8232	19.9789	1.5557	6.14
งานชุดชนิด (ลบ.ม.)	12.4108	13.4554	1.0446	8.42

ปี 2544

กิจกรรม	อัตราค่าจ้างตามสัญญา (บาท/หน่วย)	อัตราค่าจ้างใหม่ (บาท/หน่วย)	เพิ่มขึ้น (บาท/หน่วย)	
			จำนวน	ร้อยละ
งานชุด-ชนิดิน (ลบ.ม.)	25.8980	27.6681	1.7701	6.8
งานชุด-ชนิดาน (ตัน)	19.2556	20.4379	1.1823	6.14
งานชุดชนิด (ลบ.ม.)	12.6868	13.7546	1.0678	8.42

/ข. บริษัท บ้านปู

ข. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานสัญญาว่าจ้างของบริษัทแล้วพบว่า สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาการทำงานเพียง 2 ปี (ปี 2543-2544) ก็จะสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ส่วนที่เหลือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราจริง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงนามในสัญญา 1\$ US = 25.50 บาท เปรียบเทียบกับราคาในปัจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยน 1\$ US = 37.00 บาท

1.1 เครื่องจักรกลหลักคือสายพานที่จัดซื้อจริงทดแทนของเดิมที่หมดสภาพ

- ค่าสายพานที่กำหนดไว้ในสัญญา	98.2000 ล้านบาท
- ค่าสายพานที่จัดซื้อจริง	151.0453 ล้านบาท
ผลกระทบ	52.8453 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	53.81

1.2 ค่าอะไหล่ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดซื้อจริง

- ค่าอะไหล่ที่กำหนดไว้ในสัญญา	7.0000 ล้านบาท
- ค่าอะไหล่ที่จัดซื้อจริง	9.8353 ล้านบาท
ผลกระทบ	2.8353 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	40.50

1.3 รวมผลกระทบฯ ที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น ดังนี้

- มูลค่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	105.2000 ล้านบาท
- มูลค่าที่จัดซื้อจริง	160.8806 ล้านบาท
ผลกระทบ	55.6806 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	52.93

(2) ค่าใช้จ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามสูตรและวิธีการคำนวณราคาค่าจ้างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนด บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จะได้รับผลกระทบระหว่างที่รับทำงานชั่วคราวให้ กฟผ. ประมาณ 2 ปี (พ.ศ. 2543-2544) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น 241.7255 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่คณะกรรมการฯ คำนวณได้ เป็นเงิน 55.6806 ล้านบาท กับการคำนวณตามสูตรของ กฟผ. เป็นเงิน 241.7255 ล้านบาท จะมีค่าแตกต่างกันทั้งสิ้น 186.0449 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.96

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะชดเชยผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับตามข้อ (1) โดยใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นเดียวกับบริษัท เที่ยงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 50 โดยให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องเฉลี่ยความเสียหายร่วมกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 27.8403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่างานตามสัญญาเดิม 2,479.6600 ล้านบาท เป็นมูลค่างานใหม่ 2,507.5003 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 โดยให้เพิ่มอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังตารางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

ปี 2543


กิจกรรม	อัตราค่าจ้างตามสัญญา (บาท/หน่วย)	อัตราค่าจ้างใหม่ (บาท/หน่วย)	เพิ่มขึ้น (บาท/หน่วย)	
			จำนวน	ร้อยละ
งานชุด-ขนดิน (ลบ.ม.)	27.1100	27.4144	0.3044	1.12
งานชุด-ขนถ่าน (ตัน)	22.2600	22.5100	0.2500	1.12
งานชุดดิน (ลบ.ม.)	16.6900	16.8744	0.1874	1.12

ปี 2544

กิจกรรม	อัตราค่าจ้างตามสัญญา (บาท/หน่วย)	อัตราค่าจ้างใหม่ (บาท/หน่วย)	เพิ่มขึ้น (บาท/หน่วย)	
			จำนวน	ร้อยละ
งานชุด-ขนดิน (ลบ.ม.)	26.8700	27.1718	0.3018	1.12
งานชุด-ขนถ่าน (ตัน)	23.7400	24.0066	0.2666	1.12
งานชุดดิน (ลบ.ม.)	17.7100	17.9089	0.1989	1.12

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำสัญญาจ้างเหมาในรูปแบบของสัญญา
ราคาคงที่ (Fixed Price Contract) และระยะยาวเกินกว่า 5 ปี ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาจะต้องเสี่ยงต่อ
การขาดทุน หากเกิดความผันผวนในภาวะเศรษฐกิจดังเช่นที่แล้มา ก็จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
คู่สัญญา จึงเห็นสมควรที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้
กับการทำสัญญาจ้างเหมาในโอกาสต่อไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2532 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดสูตรการปรับราคาเป็นการเฉพาะ
ตามลักษณะงานการทำเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ของ กฟผ. ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบ
ประกอบการพิจารณาต่อสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ตามหนังสือที่ นร 0407/7159 ลงวันที่ 19
มกราคม 2543 เพื่อที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้นำเสนอขออนุมัติหลักการต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี
๒ พ.ค. ๕๓


(นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการฯ

กรมเรือนจำ.
กรมไฟฟ้า
นายก อบจ. นนทบุรี
๐๕๖๖๖๖๖๖
นายก อบจ.
นายก อบจ.

หมายเหตุ : พร้อมนี้ได้ส่งตารางคำนวณมาด้วย 27 ตาราง ดังนี้

1. ตารางสรุป 1 ตาราง
2. ตารางการคำนวณค่าใช้จ่ายของ บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด 20 ตาราง
3. เอกสารการจัดซื้อเครื่องจักร+อะไหล่ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 6 ตาราง

สำนักมาตรฐานงบประมาณ

โทร. 273-9921

โทรสาร 273-9834

เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่อง

การให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย