

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0502/ 17147



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	๐๕๐๒/๑๐๔
วันที่	๑๔ ก.ย. ๒๕๔๗
เวลา	๑๔.๕๘

๕๐๑. 3/763
๑๔.๕๘ ๔๘
๑๕.๑๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒ กันยายน 2548

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 104 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 255 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการก่อสร้างด้านบุคลากรห้องจอม และสิ่งปลูกสร้างประกอบ

ตามที่กรมบุคลากรได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำหรับก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าด้านบุคลากรหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง จำนวน 43.0 ล้านบาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จำนวน 8.6 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 34.4 ล้านบาท นั้น

1. จังหวัดหนองคายได้มีคำสั่งจังหวัดหนองคายที่ 1006/2547 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดหาพื้นที่ตรวจสินค้าแห่งใหม่ของด้านบุคลากรหนองคาย เพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาด้วย

2. ด้านบุคลากรหนองคายได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าด้านบุคลากรหนองคาย ดังนี้

2.1 ในการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง จังหวัดหนองคายได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำรวจและออกแบบ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2547 แต่ปรากฏว่าจนกระทั่งบัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังไม่ได้ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด

2.2 ในส่วนของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างคณะกรรมการฯ มีมติให้รับบริจาคที่ดินจากเอกชน คือ หจก.ตระกูลพาณิชย์มุกดาหาร (1991) ซึ่งเสนอบริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ แต่ด้านฯ ทราบภายหลังว่าที่ดินติดจ้องกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK) กำลังอยู่ในระหว่าง

/ขั้นตอนการ.....

ขั้นตอนการไถ่ถอนเพื่อส่งมอบให้กับค่านฯ ซึ่งจนถึงบัดนี้ค่านฯ ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือความชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่จะได้รับแน่นอนหรือไม่แต่อย่างใด

2.3 ค่านฯ ได้นำเรื่องการออกแบบก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าหารือตัวแทนสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดหนองคาย และวิศวกรโยธาและสถาปนิก ซึ่งวิศวกรโยธาและสถาปนิกเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย จากการตรวจแบบเบื้องต้นมีความเห็นว่าการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะต้องมีการแก้ไขแบบ ใช้เวลาประมาณไม่น้อยกว่า 15 วัน

2.4 ค่านฯ ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายตรวจสอบแบบแปลนทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง เห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่เหมาะสมเพราะตั้งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 960 เมตร จะต้องทำถนนเข้า-ออกที่ได้มาตรฐานเข้าไปยังสถานที่ตรวจสินค้าจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมาก และทางเข้าออกที่แคบประมาณ 4 เมตรซึ่งเป็นทางสาธารณะที่จำเป็นต้องขยายเป็นถนนก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้มาโดยวิธีใด

2.5 คณะกรรมการฯ ได้เร่งรัดติดต่อและหารือถึงประเด็นความล่าช้า ดังกล่าวข้างต้นแต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมมีมติไม่รับที่ดินแปลงดังกล่าวเพราะว่าไม่เหมาะสมและยังไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ประกอบกับยังไม่มีความชัดเจนเรื่องทางเข้าที่ดิน

3. ด้านศาลากลางหนองคายพิจารณาแล้วเห็นว่าค่านฯ ไม่สามารถที่จะดำเนินการว่าจ้างก่อสร้างผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ จึงขอให้กรมสุกลางดำเนินการในส่วนของงบประมาณตามที่เห็นสมควรต่อไป และค่านฯ ได้รายงานปัญหาดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งผู้ว่าฯ ได้รับทราบแล้วและเห็นว่าเรื่องดังกล่าวคงไม่สามารถที่จะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง ซึ่งได้มอบหมายให้ค่านฯ รายงานให้กรมสุกลางทราบต่อไป

4. กรมสุกลาง กระทรวงการคลังจึงเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากรายการก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ไปเป็นรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรช่องจอม พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ตามแนบมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง 1 ข้อ 1.5 ให้ส่วนราชการเสนอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งที่ได้รับและยังไม่ได้มีการจัดสรรไปใช้จ่ายสำหรับรายการหรือโครงการที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน หรือจ่ายชำระค่า K ค่าสาธารณูปโภค งบบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายหรือตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งอาคารที่ทำการด่านศุลกากรช่องจอม ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบันมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

5. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามแนบมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง 2 จากรายการก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าด้านศุลกากรหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ไปเป็นรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรช่องจอม พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง เป็นเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 8.6 ล้านบาท และเป็นจำนวนภาระผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 12.661 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงการคลังตามข้อ 4 และ 5 หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นายพจน์ พิชยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร กองคลัง

โทร/โทรสาร 0-2249-2048



(1 เล่ม)

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอม
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ