

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0709.1/ 087



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

21 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ขยายระยะเวลาโครงการ เปลี่ยนชื่อ และผูกพันงบประมาณข้ามปี
จำนวน 13 โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/14343
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว (ล) 14511
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2548
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล) 15004
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล) 16194
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการอนุมัติโครงการที่ขอขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ จำนวน 1 หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 4 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณีกระทรวงมหาดไทย
โดยกรุงเทพมหานครได้เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน
13 โครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนสรุป การขออนุมัติขยายระยะเวลาเพิ่มวงเงิน โครงการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ขยายเฉพาะระยะเวลา โดยวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปี
คงเดิม จำนวน 7 โครงการ (โครงการลำดับที่ 1-7 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากผลการดำเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ก่อนทำการก่อสร้าง หรือขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้าง
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปี โดยไม่ขยายระยะเวลา
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาฯ แล้ว จำนวน 2 โครงการ
(โครงการลำดับที่ 8-9 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยโครงการที่ 8 มีสาเหตุจากปรับปรุงแบบรูปารายการก่อสร้างและเพิ่ม
ปริมาณงานของโครงการให้สมบูรณ์ สำหรับโครงการที่ 9 มีการยกเลิกสัญญาบางส่วนเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
และขาดสภาพคล่อง สภาพพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิม และต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โครงการลำดับที่ 10-13 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ จำเป็นต้องปรับปรุงแบบรูปรายการก่อสร้างและเพิ่มปริมาณงานของโครงการให้สมบูรณ์ และต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาข้ามปีงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ (โครงการลำดับที่ 1-7 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ


2. อนุมัติให้กรุงเทพมหานครเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวน 1 โครงการ (โครงการลำดับที่ 9 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้มีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ที่สมบูรณ์ สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยเห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครในสัดส่วนร้อยละ 50 และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ 50

3. อนุมัติให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลา และเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวน 2 โครงการ (โครงการลำดับที่ 10-11 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากการขยายระยะเวลาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน สำหรับการเพิ่มวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สำหรับโครงการลำดับที่ 8 ลำดับที่ 12 และลำดับที่ 13 เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการปรับปรุงแบบรูปรายการก่อสร้างและเพิ่มปริมาณงานจำนวนมาก มีผลทำให้มีการเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีในวงเงินค่อนข้างสูง บางโครงการมีการขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณค่อนข้างมาก จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้กรุงเทพมหานครนำเสนอในส่วนที่เพิ่มปริมาณงานเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ โดยดำเนินการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นตอน ๆ ซึ่งจะมีผลทำให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการสัญจรของประชาชนโดยส่วนรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1

โทร. 0 2618 5120

โทรสาร 0 2273 9233

**รายละเอียดการอนุมัติขยายระยะเวลา เพิ่มวงเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ
ของกรุงเทพมหานคร**

รายการ	ขอ				เห็นควรอนุมัติ		หมายเหตุ
	ระยะเวลา เดิม	เวลาที่ขอ ขยายใหม่	วงเงิน (ล้านบาท)		ขยาย ระยะเวลา	วงเงิน (ล้านบาท)	
			เดิม	ใหม่			
1. โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนน สุวินทวงศ์	2548-2550	2548-2551			2548-2551		โครงการที่ 1 - 7 เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ขยายเฉพาะระยะเวลาโดย วงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปี คงเดิม
2. โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสิน กับถนนรัชดาภิเษก	2548-2550	2548-2552			2548-2552		
3. โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญ สนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี	2548-2550	2548-2551			2548-2551		
4. โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญ สนิทวงศ์กับถนนพรานนก	2548-2550	2548-2551			2548-2551		
5. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำตามโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย	2546-2549	2546-2550			2546-2550		
6. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ริมคลองมหาสวัสดิ์ช่วงคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ถึงคลองทวีวัฒนา	2546-2547	2546-2549			2546-2549		
7. โครงการบำบัดน้ำเสียรวม ระยะที่ 1	2536-2548	2536-2550			2536-2550		
8. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งทาง ยกระดับบนถนนรามคำแหง จากแยก ลำสาลีถึงคลองบางชัน	2546-2550		550	1,737	-	-	โครงการที่ 8 - 9 เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่มีการเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณ ข้ามปีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.48 เห็นชอบให้ ให้ขยายระยะเวลาแล้ว
9. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลอง บางกอกน้อย	2544-2551		1,114	1,691		1,691	
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ศรีนครินทร์จากบริเวณแยกถนน พัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท 103	2546-2549	2546-2551	613	800	2546-2551	800	โครงการที่ 10 - 13 เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงิน ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
11. โครงการก่อสร้างถนนสายรองฯ	2537-2547	2537-2551			2537-2551		
11.1 โครงการถนนพหลโยธิน - ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์			517	900		900	
11.2 โครงการถนนพัฒนาการ - ถนนสวนหลวง ร.9			179	301		301	
12. โครงการก่อสร้างถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4	2544-2551	2544-2557	1,022	3,990	-	-	
13. โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร							
13.1 โครงการก่อสร้างถนน กรุงเทพมหานครท่าเรือเก่า ช่วงที่ 1 1/1 2,3 และ 3/1	2537-2551	2537-2553	1,820	4,784	-	-	