

ความเห็นประกอบวาระเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑



ที่ นร 0709.1/295

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

1 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร. 9
จากถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนนสุขุมวิท 103

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว (ค) 5247
ลงวันที่ 10 เมษายน 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/17866
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2363 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องที่กระทรวง
มหาดไทยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม
จากปี 2537 - 2551 เป็นปี 2537 - 2552
 2. ขอเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม
เฉพาะโครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร. 9 จากถนนสุขุมวิท 77
ถึงถนนสุขุมวิท 103 จากเดิม 301,000,000 บาท เป็น 336,000,000 บาท และขยายเวลา
ผูกพันงบประมาณข้ามปีจากเดิมปี 2547 - 2551 เป็นปี 2547 - 2552
- ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนน
พัฒนาการไปสวนหลวง ร. 9 จากถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนนสุขุมวิท 103 ที่เสนอขอเพิ่มวงเงินในครั้งนี้
เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทบทวนรูปแบบรายการ และประมาณการราคาใหม่ โดยเพิ่มเติม
เนื่องากำแพงกันดิน และจัดทำแบบก่อสร้างจริง (As - Built - Drawing) จึงทำให้วงเงินโครงการ
สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จากวงเงินโครงการ 301 ล้านบาท

เพิ่มเป็น 336 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคากลางที่คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง 3 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยได้กำหนดให้โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไว้เกิน 6 เดือน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ และให้สำนักงานประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับงานก่อสร้างของทางราชการ ดังนั้น โครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการ ไปสวนหลวง ร. 9 จากถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนนสุขุมวิท 103 ของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายที่จะต้องคำนวณราคากลางใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เนื่องจากราคากลางที่เสนอได้คำนวณไว้เกิน 6 เดือน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ดังกล่าวก่อน แล้วจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1

โทร. 0 2273 9022 ต่อ 3625

โทรสาร 0 2273 9934