


ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0220/1081



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....2050.....
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๑

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

11 มีนาคม 2551

ศก. 8/56
ร.สี 20 20 50
เวลา 11:00/20

เรื่อง ขอสับส่นงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าเช่าอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 36 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/10218 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550
จำนวน 70 ชุด
 2. สำเนาหนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย 0027.201/495 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551
จำนวน 70 ชุด
 3. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/5412 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวน 70 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 4 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8815 ของโรงพยาบาลนครนายกงบประมาณทั้งสิ้น 97,700,000 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 - 2552 โดยอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 19,500,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 39,100,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งแสนบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 39,100,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนให้ทราบถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 4 ชั้น ของโรงพยาบาลนครนายก งบประมาณทั้งสิ้น 97,700,000 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดแสนบาทถ้วน) ดังนี้

1. จังหวัดนครนายกได้ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลปรากฏว่าบริษัทไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงิน 100,800,000 บาท(หนึ่งร้อยล้านแปดแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณและเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวในวงเงิน 99,556,000 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 19,540,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551- 2552 อีกจำนวน 80,016,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจดินก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจากผลการทดสอบดินของวิศวกรผู้ทำการทดสอบดินโดยวิศวกรโยธารับรอง ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินมากทำให้ใช้เสาเข็มเจาะระบบแห้งตามแบบเดิมไม่ได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก โดยเปลี่ยนแปลงจากเสาเข็มเจาะระบบแห้งขนาด Dia 0.50 เมตร ความยาว 10 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ต้น จำนวน 266 ต้น เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียกขนาด Dia 0.50 เมตร ความยาว 24 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ต้น จำนวน 266 ต้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงระบบเสาเข็มเจาะระบบเปียก กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พิจารณาแล้วมีผลทำให้ใช้เงินเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 11,277,800 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จังหวัดนครนายกจึงขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับเป็นค่าเสาเข็มเจาะระบบเปียกจำนวนเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว และสำนักงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก 1 หลัง จำนวน 11,186,900 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สมทบวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณอนุมัติไว้เดิมจำนวน 99,556,000 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 110,742,900 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550 จำนวน 19,540,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551 จำนวน 34,897,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 อีกจำนวน 56,305,900 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มวงเงินครั้งนี้มีผลทำให้ค่าก่อสร้างอาคารฯ มีวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างก่อนดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง ตามนัยระเบียบการ
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายกต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยา สะสมทรัพย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754 , 1739 , 1751 , 44 , 45

โทรสาร 0 2590 1750

ที่ นร 0708.1/ 10218

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

25 เมษายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0220/240
ลงวันที่ 4 เมษายน 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/2980
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างผูกพันปี 2550 - 2552 รายการค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น ของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 97,700,000 บาท ซึ่งจังหวัดนครนายกได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 100,800,000 บาท จึงขออนุมัติค่าก่อสร้างตามผลการจัดจ้าง โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 700 วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8815 และเอกสารเลขที่ ข. 647/ก.ย./48 ในวงเงิน 99,556,000 บาท (เก้าสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 19,540,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 อีกจำนวน 80,016,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

/อนึ่ง เนื่องจาก...

อนึ่ง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาที่ผู้กผัน
ข้ามปีไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจึงสามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างได้โดยไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุพรี พงนปรีชา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9266 ต่อ 3324 ..

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง



(นางศศิมา จามรมาน)
นักวิชาการสาธารณสุข 7



ที่ นย 0027.201/ ๔๔๕

ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ถนนสุวรรณศร อ.เมือง นย 26000

๑๑ มกราคม 2551

เรื่อง ขอสับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าเสาเข็ม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนาสัญญาจ้างเลขที่ 99/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550	จำนวน 1 ชุด
	2. รายงานผลการทดสอบดิน	จำนวน 1 ชุด
	3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550	จำนวน 1 ชุด
	4. หนังสือกองแบบแผน ที่ สธ 0703.06/07 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551	จำนวน 1 ชุด


ด้วยจังหวัดนครนายก ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ 8815 และเอกสารเลขที่ ข.647/กย./48 ณ โรงพยาบาลนครนายก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 99/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ในวงเงิน 99,556,000 บาท (เก้าสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณปี 2550 กำหนดวงงาน 13 งวด ระยะเวลาการก่อสร้าง 700 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 หลังจากดำเนินการทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท ไฮ-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะสำรวจดินก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึ่งจากผลการทดสอบดินของวิศวกรผู้ทำการทดสอบดิน โดยวิศวกรโยธารับรอง ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินมาก ทำให้ใช้เสาเข็มเจาะระบบแห้งไม่ได้ ตามแบบเดิมเสาเข็มเจาะมีขนาด Dia 0.50 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ตัน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก ขนาด Dia 0.50 เมตร ยาว 24 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ตัน กองแบบแผนได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ตามผลการทดสอบดิน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระบบเสาเข็มเจาะจากระบบแห้งเป็นระบบเปียก ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงระบบเสาเข็มเจาะดังกล่าวทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 11,277,800 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ในการนี้...../2

ในการนี้ จังหวัดนครนายกใคร่ขอสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับเป็นค่าเสาเข็ม
เจาะระบบเปียก จำนวนเงิน 11,277,800 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ในรงกั
รองผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนครนายก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

โรงพยาบาลนครนายก

โทร. 0-3731-1151 ต่อ 117

โทรสาร 0-3731-1239

ท่านาถก้อง



(นางศศิมา ขามรमान)
นักวิชาการสาธารณสุข 7

ที่ นร 0708.1/ 5412

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

7 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ขอสันับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าเสาเข็มอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น
โรงพยาบาลนครนายก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0220/33

ลงวันที่ 18 มกราคม 2551

2. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0708.1/10218 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/2980

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จังหวัดนครนายก ได้ทำสัญญาว่าจ้างเลขที่ 99/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8815 และเอกสารเลขที่ ข. 647/ก.ย./48 วงเงิน 99,556,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 700 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 แต่เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเจาะสำรวจดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผลการทดสอบดินปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องน้ำ ได้ดินมาก ทำให้ใช้เสาเข็มเจาะระบบแห้งตามแบบเดิมไม่ได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก โดยเปลี่ยนแปลงจากเสาเข็มเจาะระบบแห้ง ขนาด Dia 0.50 เมตร ความยาว 10 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ตัน จำนวน 266 ตัน เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก ขนาด Dia 0.50 เมตร ความยาว 24 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ตัน จำนวน 266 ตัน ซึ่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบแล้ว และมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 11,277,800 บาท จึงขออนุมัติค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก 1 หลัง จำนวน 11,186,900 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างฯ


/ที่สำนักงานประมาณ...

ที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติไว้เดิม จำนวน 99,556,000 บาท (เก้าสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพัน บาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 110,742,900 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้าน เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 19,540,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 34,897,000 บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 56,305,900 บาท (ห้าสิบล้านหกพันสามแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

อนึ่ง เนื่องจากการเพิ่มวงเงินครั้งนี้มีผลทำให้ค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีวงเงินก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จึงขอให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างก่อนดำเนินการแก้ไข สัญญาจ้าง ตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



๙ (นายนิรันดร์ เมืองพระ)
ที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ


สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9266 ต่อ 3323

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สมานาถูกต้อง



(นางกสิกร อามรมาย)
นักวิชาการสาธารณสุข 7