

ที่ สธ 0220/1670



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

สวค. ๒/๕๙
วันที่ ๑๐ มี.ค.
เวลา ๑๖.๐๐ น.

๒๑ เมษายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 36 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12295 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/7889 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 จำนวน 70 ชุด
2. สำเนาหนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต 0027.2/1821 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 70 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติให้โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 38,500,000.- บาท(สามสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 7,700,000.- บาท(เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 30,800,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8791 พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 619/ก.ย./48 และเลขที่ ข. 972/พ.ย./48 ในวงเงิน 41,762,000.- บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

/กระทรวง...

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบลงทุนให้กับโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 38,500,000.- บาท (สามสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

2. จังหวัดสตูลได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้มายื่นซอง จึงจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้จ้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที. อี.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต วงเงิน 45,550,000.- บาท (สี่สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ ซึ่งสำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8791 พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 619/ก.ย./48 และเลขที่ ข. 972/พ.ย./48 และบันทึกการชี้สถานที่ ในวงเงิน 41,762,000.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 7,700,000.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 จำนวน 34,062,000.-บาท (สามสิบสี่ล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) และให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี

3.คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8791 พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 619/ก.ย./48 และเลขที่ ข. 972/พ.ย./48 ในวงเงิน 41,762,000.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

4.จังหวัดสตูลแจ้งว่าได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที. อี.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต เพื่อทำการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาว ไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง

/ตามแบบ...

ตามแบบเลขที่ 8791 พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 619/ก.ย./48 และเลขที่ ข. 972/พ.ย./48 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 60/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ในวงเงิน 41,762,000.- บาท(สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้กั้นงบประมาณปี 2550 - 2552 กำหนดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 กำหนดงวดงาน 11 งวด รวมระยะเวลาแล้วเสร็จ 500 วัน ทางห้างฯได้ว่าจ้างให้บริษัทเจเอพี วิศวกรรม จำกัด ทำการสำรวจดินที่จะก่อสร้าง 3 จุด และได้ดำเนินการตอกเสาเข็มแล้วปรากฏว่า ค่าการทรุดตัวของเสาเข็มส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามรายการคำนวณ จึงทำการสำรวจดินเพิ่มอีก 2 จุด พบว่ามีความแปรปรวนของดินมาก ซึ่งการคำนวณขนาดเสาเข็มสามารถรับน้ำหนัก 50 ตัน / ต้น แต่ผลการตอกเสาเข็มทรุดตัวมากกว่าค่าที่กำหนด ทางห้างจึงขอลดกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มลงจาก 50 ตัน / ต้น เหลือ 40 ตัน / ต้น และเพิ่มจำนวนเสาเข็มจากเดิม 129 ต้น เป็น 208 ต้น และขอเพิ่มเงินค่าก่อสร้างเสาเข็มเป็นเงิน 2,606,284.86 บาท (สองล้านหกแสนหกพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) กองแบบแผนได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ทำการเปลี่ยนแปลงแบบงานฐานรากใหม่ โดยยังคงใช้อัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 2.5 และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เพิ่มเงินค่าเสาเข็มเป็นเงิน 1,953,270.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และขยายเวลาการก่อสร้างเนื่องจากเปลี่ยนแปลงระบบเสาเข็มออกไปอีกเป็นเวลา 55 วัน ในการนี้จังหวัดสตูลจึงมีความประสงค์ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าเพิ่มเสาเข็ม จำนวน 1,953,270.- บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

5.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าเสาเข็มและขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งสำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเงินค่าเสาเข็มสำหรับการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง จำนวน 1,953,270.- บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อสร้าง จากเดิมสัญญา 500 วัน ออกไปอีก 55 วัน สำหรับค่าเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นเมื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติไว้เดิม จำนวน 41,762,000.- บาท(สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 43,715,270.- บาท(สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 7,700,000.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 24,822,000.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 11,193,270.- บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มวงเงินดังกล่าวมีผลทำให้ค่าก่อสร้างอาคารฯ มีวงเงินก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงให้

/สำนักงาน...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักกันข้ามปี
งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง ตามนัยระเบียบก่อนนี้ผู้กักกันข้ามปี
งบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักกันข้ามปีงบประมาณของโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไทยา สะสมทรัพย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร. 0 2590 1739

โทรสาร 0 2590 1750

ที่ นร 0708.1/ 7889

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 มีนาคม 2551

เรื่อง ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สร 0220/240

ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551

2. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0708.1/15208 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว (ล) 12296

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จังหวัดสตูล ได้ทำสัญญาว่าจ้างเลขที่ 60/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8791 พร้อมเอกสาร เลขที่ ข. 619/ก.ย./48 และเลขที่ ข. 972/พ.ย./48 เป็นเงิน 41,762,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 500 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 แต่เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจดินและตอกเสาเข็ม ผลปรากฏว่ามีความแปรปรวนของดินมาก และการตอกเสาเข็มทรุดตัวมากกว่าค่าที่กำหนด จำเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงแบบงานฐานรากใหม่ โดยลดกำลังน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็ม จาก 50 ตัน/ต้น เหลือ 40 ตัน/ต้น พร้อมเพิ่มจำนวนเสาเข็ม จาก 129 ต้น เป็น 208 ต้น เป็นเงิน 1,953,270 บาท และต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 55 วัน ตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าเสาเข็ม และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำเนาถูกต้อง

/สำนักงานประมาณ...



(นางดาราราย สุทธิวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพ 7

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพิ่มเงินค่าเสาเข็มสำหรับการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ทางเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล
จังหวัดสตูล 1 หลัง เป็นเงิน 1,953,270 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อสร้าง จากเดิมตามสัญญา 500 วัน ออกไปอีก 55 วัน ตามที่ขอ
ทำความเข้าใจได้ ทั้งนี้ ค่าเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นเมื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานประมาณ
อนุมัติไว้เดิม 41,762,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง 2
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 43,715,270 บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 7,700,000 บาท
(เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 24,822,000 บาท
(ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 11,193,270 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน)

อนึ่ง เนื่องจากการเพิ่มวงเงินครั้งนี้มีผลทำให้ค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีวงเงินก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จึงขอให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างก่อนดำเนินการแก้ไข
สัญญาจ้าง ตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน-ส.น.ก.)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เป็นพระคุณ

นางสาวพร อมาตย์เดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

แผนกผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการทั่วไป

- 1 ส.อ. 2551

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุศรี พลนพริชา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ท่านาถุดอง

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9273 ต่อ 3352

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางดาราย สุทธิวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพ 7

13/11/51 น.อ. (ส.อ. 2551)
น.อ. 2551

13/11/51 น.อ. 2551
13/11/51 น.อ. 2551

ด่วนที่สุด

ที่ ศค 0027.2/ 1821



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนสุขุมธานี อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 91000

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 60/2550 ลงวันที่ 60/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ตำนานาสัญญาจ้าง เลขที่ 60/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
 2. ตำนานาหนังสือห้างฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
 3. ตำนานาหนังสือกองแบบแผน ที่ ศค 0703/1461 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
 4. ตำนานาหนังสือห้างฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550
 5. ตำนานาบันทึกรายงานการประชุม ครั้งที่ 4-1/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551
 6. ตำนานาหนังสือกองแบบแผน ที่ ศค 0703/34 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
 7. ตำนานาหนังสือห้างฯ ลงวันที่ 7 มกราคม 2551
 8. ตำนานาบันทึกรายงานการประชุม ครั้งที่ 5-1/2551 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้จ้างก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็น
อาคาร ๒ ชั้น ซึ่งใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10
เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน
41,762,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที อี อิมพอร์ต
เอ็กปอร์ต กำหนดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการก่อสร้างดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงแบบงานฐานรากใหม่ โดยลดค่าลงรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มลงจาก 50 ตัน/
ตัน เหลือ 40 ตัน/ตัน โดยยังคงใช้อัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 2.5 และเพิ่มจำนวนเสาเข็มจากเดิม 129 ต้น เป็น
208 ต้น
2. ผู้รับจ้างขอเงินเพิ่มและขยายเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบงานฐานรากใหม่ กองแบบ
แผน ได้พิจารณาและจัดทำราคาเปรียบเทียบแล้วเห็นควรเพิ่มเงินค่าก่อสร้างเสาเข็ม เป็นเงิน 1,953,270 บาท (หนึ่ง-
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจำนวน 55 วัน ตาม
ความเห็นคณะกรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง

(นางดาราราย สุทธิวงศ์) 2/คณะกรรมการ..
พยานวิชาชีพ 7

คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายการตามที่ผู้รับจ้างเสนอและ
จังหวัดสตูลได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงแบบงานฐานรากใหม่ โดยลดกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มลงจาก 50 ตัน/
คัน เหลือ 40 ตัน/คัน โดยยังคงใช้อัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 2.5 และเพิ่มจำนวนเสาเข็มจากเดิม 129 คัน
เป็น 208 คัน

2. ขอเพิ่มเงินค่าก่อสร้างเสาเข็ม เป็นเงิน 1,953,270 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสอง-
ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

3. ขยายเวลาการก่อสร้างเนื่องจากเปลี่ยนแปลงระบบเสาเข็มออกไปอีก เป็นเวลา 55 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สำเนาถูกต้อง

(นางดารารัตน์ ชูรังสี)
พยาบาลวิชาชีพ ๗

ผู้อำนวยการ

เพื่อสำเนา

mm

6 มี 57

โรงพยาบาลสตูล

โทร 0 7472 2302

โทรสาร 0 7472 3513

ใส่ จ.สตูล
1 มี 57
mm