



๓๐๑
๒๒ เ.ย. ๒๕๕๒
วัน...
เวลา... (๒๓)

เลขที่...	๓๒๔๐
วันที่...	๒๒.๕.๒๕๕๒
เวลา...	๑๕-๑๘

ที่ สธ 0220/1350

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

21 เมษายน 2552

เรื่อง ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมค่าเช่าเหมโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง 1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 36 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
2.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/10102 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0713/7333 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวน 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติให้
โรงพยาบาลปัตตานี ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 56,000,000 บาท
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ปี 2550 งบประมาณ 11,200,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ปี 2551
งบประมาณ 22,400,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) ปี 2552 งบประมาณ 22,400,000 บาท
(ยี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสน
บาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2550 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี รายการอาคาร
ผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 56,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

2/2.จังหวัด

2.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว มีผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 68,000,000 บาท (หกสิบแปดล้านบาทถ้วน) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 56,000,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 21.42 และสูงกว่าราคากลางกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงิน 11,893,200 บาท (ราคากลางกองแบบแผน 56,106,800 บาท) คิดเป็นร้อยละ 21.19 แต่ต่ำกว่าราคากลางจังหวัด เป็นเงิน 3,239,613.45 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์) (ราคากลางจังหวัด 71,239,613.45 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.76 คณะกรรมการฯ จึงเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดมาต่อรองราคา แต่ผู้เสนอราคายืนยันราคาเดิม ยืนยันราคา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองประกวดราคา กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,100 วัน จังหวัดปัตตานีพิจารณาแล้ว เห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน 68,000,000 บาท (หกสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 56,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว

3.สำนักงานประมาณ เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตามแบบเลขที่ 9073 และเอกสารเลขที่ ข.620/ก.ย./48 วงเงินทั้งสิ้น 68,000,000 บาท (หกสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวน 11,200,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 อีกจำนวน 56,800,000 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

4.คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียงเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 68,000,000 บาท (หกสิบแปดล้านบาทถ้วน)

5.จังหวัดปัตตานี แจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น 144 เตียง จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลปัตตานี กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 90/2550 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ในวงเงิน 67,806,096 บาท (หกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกพันเก้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณผูกพันปี 2550-2553 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบดิน และได้ขออนุมัติใช้เสาเข็มดอก ขนาด 0.35 x 0.35 x 23.0 เมตร ชนิด 2 ท่อนต่อ เนื่องจากบริเวณสถานที่ก่อสร้างของโรงพยาบาลปัตตานี คับแคบ ไม่สามารถใช้ชนิดท่อนเดียวได้ และเพื่อความสะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้าย จึงใช้ชนิด 2 ท่อนต่อ ของบริษัท ศิวกร จำกัด ตามผลการทดสอบดิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกองแบบแผนแล้ว เนื่องจากตามรายการประกอบแบบ และบันทึกชี้สถานที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่เหลื่อมดิน ขนาด 0.35 x 0.35 เมตร ความยาวเท่ากับ 12.00 เมตร ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงขอคิดราคารวมเพิ่มสำหรับค่าเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น จากใบประมาณการตามสัญญา จำนวน 1,454,472 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ได้ตรวจสอบแล้วคิดเป็นค่างานเสาเข็มที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 1,411,093 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น 144 เตียง เป็นเงิน 69,217,189 บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับราคาค่าเสาเข็มที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาตรวจสอบ ในการนี้ จังหวัดปัตตานี จึงมีความประสงค์ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมค่าเพิ่มเสาเข็ม จำนวน 1,411,093 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน)

6.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าเสาเข็มการก่อสร้างอาคารดังกล่าว

7.สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วแจ้งว่า หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างแบบรูปรายการเดิม และได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีในทุกขั้นตอน โดยถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ก็เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี 1 หลัง จำนวน 1,411,093 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณอนุมัติไว้เดิม ผนวกการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ที่ได้มีการปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง

จำนวน 193,904 บาท คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 67,806,096 บาท (หกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกพันเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 69,217,189 บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวน 11,200,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อีกจำนวน 38,347,189 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

อนึ่ง เนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา ตามนัย ข้อ 7 (3) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิथा แก้วกราดัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร 0 2590 1739 โทรศัพท์ 0 2590 1750