

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04002/ 1475



สำเนาเลขที่การคณะรัฐมนตรี	4531
วันที่	1 พ.ค. 2552
ปี พ.ศ.	2552

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. 10300

สวค. 2/82
วันที่ 1 พ.ค. 2552
เวลา ...16:15...

30 เมษายน 2552

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/7761 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0706.1/8443 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551
2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712/7233 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
3. เอกสารประกอบการพิจารณา 100 ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 16,403,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2551 จำนวนเงิน 3,280,600 บาท และปี พ.ศ. 2552 จำนวนเงิน 13,122,400 บาท โรงเรียนได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน 19,850,000 บาท เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวนเงิน 3,447,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผู้กพนรายการก่อสร้างดังกล่าวตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ต่อมา โรงเรียนได้รายงานว่ามีผู้เสนอราคาได้ยกเลิกการเสนอราคาโดยอ้างมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธี ประกวดราคาใหม่ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน 22,200,000 บาท เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวนเงิน 2,350,000 บาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดตามหนังสือ ที่อ้างถึง

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้ว เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังดังกล่าวได้ โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2551 จำนวนเงิน 3,280,600 บาท (กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว) และปี พ.ศ. 2552 จำนวนเงิน 16,569,400 บาท ส่วนที่ขาดอีก จำนวนเงิน 2,350,000 บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2553 ต่อไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,200,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กระทรวงศึกษาธิการ.....

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เป็นรายการก่อสร้างที่ผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ที่มีวงเงินและระยะเวลาที่ผู้กักกันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาที่ผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ในวงเงินทั้งสิ้น 22,200,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. 0 2628 8985 โทรสาร. 0 2281 6245