

ที่ อส ๐๐๔๕(บค)/ ๕๕๖๓

สำนักงานอัยการสูงสุด

ถนนหน้าหีบเผย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ขอยกเว้น
มติคณะรัฐมนตรี การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๗๐ ชุด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑. สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต :
คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล งบลงทุน ค่าก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๑๐๕,๕๖๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน
๒๑,๑๑๑,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๔๒,๒๒๗,๖๐๐ บาทและผูกพัน
งบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๔๒,๒๒๗,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒. ปรากฏว่า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุด
ไม่อาจจะขอแลกที่ดินข้างเคียงที่สามารถวางผังอาคารสำนักงานขนาด ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒,๒๒๗ ตารางเมตร ได้
จึงต้องปรับรูปแบบรายการเป็นอาคารสำนักงานขนาด ๔ ชั้น ซึ่งมีฐานอาคารสำนักงานขนาดเล็กกว่า
แต่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๔๔๓ ตารางเมตร เหตุที่ต้องใช้อาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
เพราะปริมาณคดีและอัตรากำลังของข้าราชการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายการปรับปรุงผังบริเวณอาคาร
สำนักงาน บ้านพัก และอาคารชุด ครุภัณฑ์ประกอบแบบ ค่า Factor - F สิ่งก่อสร้างประกอบผังบริเวณ
รวมทั้งค่าขยายเขตระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่ได้รวมอยู่ในเอกสารขณะที่มีการยื่นคำขอของงบประมาณ
และการประกวดราคาจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดแบบรูปรายการ
ทั้งหมดและประมาณราคากลาง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท โดยบริษัท นามประเสริฐก่อสร้าง จำกัด
ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้ในวงเงิน ๑๑๗,๗๕๕,๕๕๕ บาท ครบกำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน ครั้งที่หนึ่ง ในวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒ ความจำเป็นที่ต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปร่างการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, รายการปรับผังบริเวณ, ค่า Factor - F รวมทั้ง ค่าขยายเขตระบบสาธารณูปโภค ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับงบประมาณผูกพัน ซึ่งตามระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑(๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” รวมทั้งขอยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ กรณีการจัดสรรงบประมาณในปีแรกเป็นจำนวนเงินต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งสิ้นของโครงการและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปร่างการก่อสร้างที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๒. เรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

๒.๑. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและระยะเวลาก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ กรณีการจัดสรรงบประมาณในปีแรกเป็นจำนวนเงินต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งสิ้นของโครงการและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปร่างการก่อสร้างที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

รายการก่อสร้างเดิม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑๐๕,๕๖๕,๐๐๐ บาท ที่มีการจัดสรรงบประมาณในปีแรก ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งสิ้นของโครงการ เป็นเงินงบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒๑,๑๑๓,๕๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๔๒,๒๒๗,๖๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๔๒,๒๒๗,๕๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่

การที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีแรกจำนวนเงิน ๒๑,๑๑๓,๕๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่า ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งสิ้นของโครงการ (๑๑๗,๗๕๕,๕๕๕ บาท) และการเปลี่ยนแปลงแบบรูปร่างการก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดแบบรูปร่างการและราคากลาง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และระยะเวลาก่องหนี่ผูกพันถึงงบประมาณปี ๒๕๕๔ จึงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ด้วย โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ว่า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑๑๗,๗๕๕,๕๕๕ บาท เป็นเงินงบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒๑,๑๑๓,๕๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖๕,๕๐๕,๕๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๓๑,๑๓๖,๕๕๕ บาท

๒.๒ ความเห็นของส่วนราชการ


สำนักงานประมาณได้พิจารณาแล้วว่า หากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๑๑๗,๗๕๕,๕๕๕ บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล งบลงทุน ค่าก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรองรับไว้ จำนวน ๒๑,๑๑๓,๕๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๙๖,๖๔๒,๐๕๕ บาท ให้สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ รองรับค่างานตามสัญญาต่อไป

๓. ผลกระทบของการลงมติของคณะรัฐมนตรี

หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอแล้ว จะไม่มีผลกระทบทางการเมืองและสังคมใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน รวมทั้ง อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ สำหรับการก่อสร้างดังกล่าวต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยเกษม นิติสิริ)

อัยการสูงสุด

สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๑๒๑ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๗๐

E - mail : plm@ago.go.th