

# ด่วนที่สุด

ที่ นร 0715/ 457

รศด. 4/295.1  
27 10.52  
11.30 น.

|                           |
|---------------------------|
| สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| รับที่ 6172               |
| วันที่ 27 ก.ค. 2552 11-21 |

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 กรกฎาคม 2552

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/11789 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
2. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0710/1886 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/18269 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/92 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ค่าก่อสร้างจากวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ 511,905,000 บาท เพิ่มเป็นวงเงิน 548,410,969.49 บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวน 36,505,969.49 บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง ในวงเงิน 511,905,000 บาท ตามผลประกวดราคา ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 เป็นปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4

/2. สำนักงาน...

2. สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดจ้างรายการค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน 511,905,000 บาท แต่โดยที่วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับยังไม่รวมงานวางระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโครงการ ซึ่งงานดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากจะได้วางตำแหน่งของระบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมไปในคราวเดียว ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำประมาณการรายการระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเป็นเงิน 36,505,969.49 บาท

3. สำนักงานงบประมาณพิจารณารายการค่าใช้จ่ายส่วนที่ขออนุมัติเพิ่มเติมแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และเพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลตามรายการดังกล่าวแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ของอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มวงเงินค่างานในส่วน of ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เงิน 36,505,969 บาท (สามสิบล้านห้าแสนห้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) โดยเมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติสำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จะมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 548,410,969 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 102,381,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 17,916,800 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 87,024,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 113,131,200 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก จำนวน 227,957,969 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ให้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต สุภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9941

โทรสาร 0 2273 9914