

ด้าน กฏ



ที่ ศย 015/29664



สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก

เขตจตุจักร กทม. 10900



3 กรกฎาคม 2552

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์
ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/1886 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
2. ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับอนุมัติงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงินทั้งสิ้น 511,905,000 บาท ผูกพันงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2553 และค่าควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 8,983,000 บาท ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2553 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
และควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ฯ โดยได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท
แคนดู คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ฯ ตามสัญญา
เลขที่ 35/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ในวงเงิน 511,905,000 บาท และจัดจ้าง บริษัท วิศวกร
และสถาปนิก คิวบิค จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 30/2551 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2551 ในวงเงิน 8,983,000 บาท โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณให้ผูกพันตาม
วงเงินตามสัญญาที่จัดจ้างดังกล่าว โดยในส่วนค่าก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้รับจัดสรร
102,381,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้รับจัดสรร 17,916,800 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 ได้รับจัดสรร 87,024,000 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรร 113,131,200 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วทั้งสิ้น 320,453,000 บาท ยังคงค้างอีก 191,452,000 บาท ส่วน
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 1,796,700 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ได้รับจัดสรร 1,347,700 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้รับจัดสรร 1,347,600 บาท และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรร 1,084,400 บาทรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วทั้งสิ้น
5,576,400 บาท ยังคงค้างอีก 3,406,600 บาท


แต่โดย ...

แต่โดยที่วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติจัดสรร
ในวงเงิน 511,905,000 บาท ยังไม่ได้รวมงานวางระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโครงการ
ซึ่งงานดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากจะได้วางตำแหน่ง
ของระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องไปในคราวเดียวโดยไม่ต้องรื้อถอนหากดำเนินการในภายหลัง
จึงมีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ภายในโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการส่วนงานอื่นต่อไป ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม
ได้จัดทำประมาณการราคาค่าระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 36,505,969.49 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีปริมาณงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล
จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 36,505,969.49 บาท ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้าง
อาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ สำนักงาน
ศาลยุติธรรมจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ
สิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม จากเดิมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 511,905,000 บาท เป็น ค่าก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จำนวน 1 หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 548,410,969.49 บาท โดยขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเป็นจำนวน 36,505,969.49 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจ สุเสารัจ)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0 2541 2300-4

โทรสาร 0 2541 2025