

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๖๙๑๙ ค. ๒๘๖
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๒ ๒๖.๑๐



ที่ มท ๐๑๐๐/ ๖๔๐๔

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอภัยวงศ์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนงบบุคลากรจ่ายอำนาจสู่ท้องถิ่น จากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ ๒ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ อุดหนุนเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายในผลผลิตแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับส่งเสริมและพัฒนา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานปรับปรุงถนนและระบบ สาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถาน จำนวน ๑๐๓,๕๖๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ คำนวณที่สุด ที่ นร ๐๓๐๕.๑/๑๒๓๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เนวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด(มหาชน) โดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน ๑๐๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐๐,๘๕๖,๓๔๑.๓๑ บาท คงเหลืองบประมาณ ๒,๓๔๓,๖๕๘.๖๙ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จากกรมบัญชีกลางแล้ว


กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลดเนื่องจาก ปรับปรุงถนนและระบบ สาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยเพิ่มวงเงิน ๕๑,๕๐๓,๓๐๘.๔๒ บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๕๕,๑๐๓,๓๐๘.๔๒ บาท แต่ไม่เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะทำการแก้ไขสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติมแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท ๐๔๐๕/๑๔๓๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอปรับแผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินการแก้ไขสัญญา แต่เนื่องจากการเพิ่มวงเงินดังกล่าวเป็นการเพิ่มปริมาณงานตามสัญญาก่อสร้างที่มี ลักษณะการจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง เป็นผลให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จึงต้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนลงนามแก้ไขสัญญา รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ คำนวณมากที่สุด ที่ นร ๐๓๐๓/๑๕๐๐๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

/กระทรวงมหาดไทย...

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถาน จากวงเงินสัญญาเดิม ๑๐๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๕๕,๑๐๓,๓๐๘.๔๒ บาท ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการตามที่เรียนข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา

โทร ๐๒๒๔๕ ๐๔๘๖

โทรสาร ๐๒๒๔๕ ๐๔๘๖