



สาค. ๒/๒๖
วันที่ 17/ก.พ. ๒๕๕๓
เวลา 13.5๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
ที่ ๘ 1181
ก.พ. 2553 13.25

ที่ ศธ ๐๕๐๑(๓)/๒ ๓๑

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์และระบบ
ประกอบอาคาร

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์และระบบประกอบอาคาร จำนวน ๔๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ในวงเงิน ๔๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารฯ โดยวิธีพิเศษ มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ๒ ราย และบริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณ จึงให้ผู้เสนอราคา ทั้ง ๒ ราย ยื่นเสนอราคาอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคา จึงได้ตัดลดรายการ ๔ รายการ ปรับแก้รายละเอียด ๒ รายการ และบริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นเงิน ๔๕,๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสำนักงบประมาณ เห็นว่าการปรับลดรายการครุภัณฑ์ที่ต้องติดตั้งพร้อมกับการก่อสร้างอาคารเป็นสาระสำคัญของส่วนประกอบของอาคารที่จำเป็นต้องก่อสร้างและใช้ร่วมกับอาคารตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้ทดลองฯ จึงสมควรขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนำเงินนอกงบประมาณเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยพิจารณาราคาของบริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด ซึ่งเสนอราคาก่อนปรับลดรายการ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และบริษัทฯ ยินดีลดราคาลงเหลือเป็นเงิน ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบกับสำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารฯ ในวงเงิน ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จำนวน ๓๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก มีระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน และขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน จึงทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม


กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างฯ และขยายระยะเวลา ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ จาก จำนวน ๔๗,๘๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวน ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักอำนวยการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ ๐ - ๒๖๑๐ - ๕๒๖๕
โทรสาร ๐ - ๒๖๔๔ - ๔๕๕๓