



สว. 5/40	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 16 ก.พ. 2553	ที่ 8 1142 ส. 1 มี.
เวลา 13.50 น.	16 ก.พ. 2553 13.25

ที่ วท (ปคร) ๖๔๐๑/๕๓๐๑๐๙๙

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน การก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๗๕๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๐/๙๒๗๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน การก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังมีรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับเปลี่ยน สถานภาพองค์กรเป็น “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ลงมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง “อุทยานนวัตกรรม” และให้ความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวงเงิน ๓๑๖ ล้านบาท ตามความเห็นสำนักงบประมาณ

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การดำเนินการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ต้องล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีการเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างจากพื้นที่เดิม (พื้นที่ตรงข้ามอาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) และเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารโรงงานสำนักเทคโนโลยีชุมชนทดแทนอาคารโรงงานกองการวิจัยและอาคารโรงรถด้านกองการวิจัยที่ถูกรื้อถอน เพื่อใช้เป็นพื้นที่แห่งใหม่ในการก่อสร้างอุทยานนวัตกรรม ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

๒/ในวงเงิน...

ในวงเงิน ๓๑๖ ล้านบาท ของการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินั้น มิได้รวมถึงการก่อสร้างอาคารโรงงานสำนักเทคโนโลยีชุมชน (อาคารทดแทนหลังที่ถูกรื้อถอน) ซึ่งมีราคาประเมิน ๑๒.๑ ล้านบาท ไว้ด้วย

สำนักงานฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ขอปรับมติคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่อนุมัติให้การสนับสนุนรายได้ของสำนักงานฯ จำนวน ๑๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายจัดสร้างศูนย์กีฬาให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อทดแทนการให้พื้นที่ก่อสร้างอุทยานนวัตกรรม (ณ พื้นที่เดิม) โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นการสนับสนุนรายได้ของสำนักงานฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารโรงงานสำนักเทคโนโลยีชุมชน ทดแทนอาคารโรงงานกองการวิจัยและอาคารโรงรีด้านกองการวิจัยที่ถูกรื้อถอน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอุทยานนวัตกรรม (ณ สถานที่แห่งใหม่) ซึ่งมติที่ประชุมได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ

ต่อมาสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมทั้งอาคารโรงงานสำนักเทคโนโลยีชุมชน ไว้ใน TOR ฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการเวลาในการก่อสร้างอาคารทั้งสอง และเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและการควบคุมงาน ซึ่งอาคารทั้งสองอาคารได้กำหนดราคากลางไว้ที่ ๓๒๘.๑ ล้านบาท ผลการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาต่ำสุด ได้เสนอราคาที่จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้จำนวน ๖,๑๐๐,๐๐๑ บาท โดยแบ่งเป็นค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๓๑๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ใช้แหล่งเงินจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๐ เดือน และค่าก่อสร้างอาคารโรงงานสำนักเทคโนโลยีชุมชน จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้แหล่งเงินจากเงินรายได้ของสำนักงานฯ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๔ เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการประกวดราคามีมติเห็นสมควรรับวงเงินตามผลประกวดราคาดังกล่าวแล้ว

๒. ความจำเป็นที่จะต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๑. เนื่องจากสำนักงานฯ ได้กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๖๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หกสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือต้องผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๒๑๗,๑๓๙,๙๙๙ บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และเงินรายได้สมทบ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ มีระยะเวลาดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว จำนวน ๓๑๖ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

๒. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หากส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๑. โครงการก่อสร้างอุทยานนวัตกรรมจะครบกำหนดสิ้นสุดวันยื่นราคาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓

๒. การก่อสร้างอุทยานนวัตกรรมดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดเป็นระยะเวลา ๒ ปี ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้รับงบประมาณผูกพันระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ และได้กันเงินไว้เหลือในปีของงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ จำนวน ๙๙ ล้านบาท (เก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานฯ จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนั้น การเบิกจ่ายควรจะเริ่มภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อไม่ให้เป็นการระบบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

๔. ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณเสนอความเห็น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

๑. เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม และสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๓๒๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๓๑๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และเงินรายได้สมทบ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๒. การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณนั้น ให้เบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปีของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๖๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๒๑๗,๑๓๙,๙๙๙ บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๓. รายการดังกล่าวข้างต้น มีระยะเวลาดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ข้อเสนอที่จะให้คณะรัฐมนตรีมีมติ

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างและผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

๑. อนุมัติค่าก่อสร้างอาคารอุทยานวัดกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ รวมค่าควบคุมงาน เป็นเงิน ๓๒๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจาก

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๖๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๑๗,๑๓๙,๙๙๙ บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๑.๔ เงินรายได้สมทบ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๒. อนุมัติค่าควบคุมงานก่อสร้างเป็นเงิน ๕,๔๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจาก

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๑,๖๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒.๓ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สำนักงานวัดกรรมแห่งชาติ

โทร. ๐-๒๖๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๔๔

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๘๔๔๔