

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๑(๓)/ ๒๕๒๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๓๓๙๒
ที่ ๑ - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ ๑๕-๓๓

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

สจด. 2/1๐9
๑ มิ.ย. ๕๓
15.554.

๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ โดยขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ความสูง ๖ ชั้น ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท สถาบันได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจ้างบริษัท พัฒนกุล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๘๘๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ วท ๑๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ โดยแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น ๒๕ งวด กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ภายหลังลงนามในสัญญาสถาบัน เห็นว่าอาคารมีความสูงเพียง ๖ ชั้นไม่เพียงพอในการรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของทุกๆปี ประกอบกับมีพื้นที่จำกัด จึงจำเป็นต้องเพิ่มความสูงของอาคารขึ้นอีก ๒ ชั้น และได้เปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โครงสร้างฐานราก โดยเพิ่มขนาดของเสาเข็มและเสาอาคาร เพื่อรองรับความสูงที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒ ชั้น ซึ่งมีเงินเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑,๐๓๗,๔๒๒.๗๘ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

๒. งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ผนังช่องลิฟท์ และผนังช่องบันได ชั้น ๗ เปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ เพิ่มเติมงานระบบไฟฟ้า มีเงินเพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๑๔๓,๕๑๕.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของตัวอาคารที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๒,๑๘๐,๙๓๗.๗๖ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) โดยขอใช้จากเงินรายได้ของสถาบัน เนื่องจากในขณะนั้นอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานในส่วนของการงานฐานราก หากดำเนินการไปตามแบบรูปรายการเดิมจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน จึงจำเป็นต้องเร่ง

ดำเนินการไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคารชั้น ๖ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐


สำนักงานประมาณ เห็นชอบให้สถาบัน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าก่อสร้างอาคารฯ ในวงเงิน ๑๖๒,๑๘๐,๘๓๗.๗๙ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ จำนวน ๑๔๙,๙๙๙,๙๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๑๒,๑๘๐,๙๓๗.๗๙ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) สำหรับการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) เนื่องจากเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ทำให้มีวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เสนอขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ตาม ข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว เห็นว่า จากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จากเดิม ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็น ๑๖๒,๑๘๐,๘๓๗.๗๙ บาท ซึ่งตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) จะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการ ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑ ให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิมจากปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐

ดังนั้น เพื่อให้การใช้อาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของทุกๆปี และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติให้สถาบัน เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม จำนวน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็น จำนวน ๑๖๒,๑๘๐,๘๓๗.๗๙ บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันฯ จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ เป็นงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้นด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักอำนวยการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ ๐ - ๒๖๑๐ - ๕๒๘๓
โทรสาร ๐ - ๒๖๔๔ - ๔๕๕๓