

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากำหนดให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ ตามมติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นๆ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk54_05_06 : ธวัชชัย)

รอง อคร. ๖ พ.ค. ๒๕๕๔
ผอ.สวค. ๖ พ.ค. ๒๕๕๔
ผชช. ๖ พ.ค. ๒๕๕๔
ผอ.กลุ่ม ๖ พ.ค. ๒๕๕๔
นวก. ๖ พ.ค. ๒๕๕๔
ผู้พิมพ์ ๖ พ.ค. ๒๕๕๔

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๑.๓/พ.ร.ว.



สง. 2/105
29 เม.ย. 54
19.20 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส1549
รับที่ : ๕4408/54
วันที่ : 29 เม.ย. 54 เวลา : 19:03

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕๕๔

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3 พ.ค. 2554
จัดเข้าวาระ.....

อ้างถึง หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๙๘๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ความเป็นมา

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า ได้รับร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ สมาคมฯ จึงได้มีหนังสือขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามที่สมาคมฯ ได้รับการร้องเรียน โดยขอขยายระยะเวลาของสัญญาโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ โดยสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวได้สร้างความเสียหายครอบคลุมหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ปัญหาทางตรง ได้แก่ ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และปัญหาทางอ้อม ได้แก่ ผลกระทบสืบเนื่องในจังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง สรุปได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ ๑ การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากแรงงานต้องกลับไปดูแลและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และป้องกันพืชผลทางการเกษตร เพื่อทวงไร่นาของครอบครัวและของตนเอง เป็นเหตุให้จำนวนแรงงานที่สามารถทำงานได้ลดน้อยลง ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปริมาณงานที่กำหนดในแต่ละวัน

ลักษณะที่ ๒ การขาดแคลนวัตถุดิบ/วัสดุก่อสร้าง เนื่องจากโรงงานผลิตวัตถุดิบเกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตามปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย และเมื่อปริมาณน้ำท่วมขังลดลง ความต้องการวัตถุดิบก็เพิ่มมากขึ้น จนผู้ผลิตไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตามความต้องการของตลาด จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

ลักษณะที่ ๓ ปัญหาเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ไม่สะดวกต่อการเข้าไปทำงานในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และเส้นทางที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ไม่สามารถลำเลียงแรงงานและวัตถุดิบไปยังพื้นที่ก่อสร้างได้สะดวก

สมาคมฯ ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้

๑. กรณีผลกระทบทางตรง ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ได้รับความเสียหายจริง สมาคมฯ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปตามจำนวนวันที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และขยายระยะเวลาเพิ่มเติมตามจำนวนวันที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งบวกระยะเวลาเพื่อชดเชยเพิ่มเติมอีกจำนวน ๙๐ วัน

๒. กรณีผลกระทบทางอ้อม ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ประสบอุทกภัยโดยตรง แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม และเกิดความเสียหายใน ๓ ลักษณะดังกล่าว ได้แก่

๒.๑ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปปกป้องดูแลบำรุงรักษาที่พื้กอาศัย

๒.๒ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากแหล่งผลิตวัตถุดิบถูกน้ำท่วม รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วและถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย

๒.๓ ปัญหาเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายไม่สามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์และแรงงานได้ สมาคมฯ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างแก่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน

ทั้งนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาอันเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าว เป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีใช้ความบกพร่องของผู้รับจ้าง และให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิในการขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง จนหรือลดค่าปรับทั้งในกรณียังไม่สิ้นสุดสัญญาและกรณีสิ้นสุดสัญญาแล้ว ตามสัญญาจ้างที่มีกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่ใช่ดุลยพินิจ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ ในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ซึ่งเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย โดยงานก่อสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบทางตรง หรือกรณีเป็นงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับผลกระทบทางอ้อม อันเป็นเหตุทำให้งานก่อสร้างในช่วงดังกล่าวต้องหยุดชะงัก และเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน

๔. สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้นำเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

/ในการ ...

ในการประชุม กวพ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดย กวพ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรง หรือได้รับผลกระทบทางอ้อม จากการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑.๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนี้ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

๑.๒ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เท่านั้น

๑.๓ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างต้องเป็นผู้รับจ้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยบังคับใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ หรือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสัญญาจ้างดังกล่าว ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย

๑.๔ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย

(๑) สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามข้อ ๑.๓ หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเหตุอุทกภัยดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่เกิดอุทกภัยขึ้นจริง โดยยึดถือตามประกาศภัยพิบัติฯ ของแต่ละจังหวัดเป็นวันเริ่มต้นในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ในครั้งนี้

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายที่จะได้รับการขยายระยะเวลา ตามข้อ ๑.๔ (๑) ให้บวกเพิ่มระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีกเท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับต่อจากการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑)

(๓) สัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ไม่ได้รับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะได้รับการขยายระยะเวลาเฉพาะตามข้อ ๑.๔ (๒) เท่านั้น

(๔) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการล่วงหน้ากำหนดระยะเวลาตามสัญญา หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดอุทกภัยยังคงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดอุทกภัยอยู่ แต่จะได้รับการลดหรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาในระหว่างที่ได้รับการช่วยเหลือฯ เท่านั้น

(๕) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้ขยายระยะเวลา โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม

(๖) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุดังกล่าว โดยได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณาบวกเพิ่มระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีกเท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับถดถอยจากวันที่ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ

๑.๕ สำหรับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย หากเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระยะเวลาตามข้อ ๑.๓ ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

๑.๖ กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

๑.๗ กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑.๘ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ

๑.๙ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

๒. เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และมีมติแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

๕. ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับกับส่วนราชการ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ ตามที่ กวพ. มีมติในข้อ ๔ ด้วย

๖. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เป็นผู้แทนมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย กวพ. ได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือฯ ร่วมกัน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

๗. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์หรือศึกษาก่อนที่จะดำเนินการ ไม่มี


๘. ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการและที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย
ไม่มี

๙. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ก่อสร้างฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๔ และข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘- ๔๕๘๙


โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

ที่ นอ๕๐๖/๑๓๐๑/๗
จว. ๖ นอ๕๑๑

เรียน รอง นรม. (นายไตรรงค์ฯ)

กค. ขอให้นำเรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาค
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจาก
เหตุอุทกภัย เสนอ ครม. พิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำเรื่องนี้
เสนอ ครม. พิจารณาตามที่ กค. เสนอ ทั้งนี้ ได้ขอให้ คค. รง.
มท. สงป. และ สศช. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ครม. ด้วยแล้ว



(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

รองนายกรัฐมนตรี

๒ พ.ค. ๕๕



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๒๐๑๓

ไม่รับในอาท



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วันที่ ๒๗๐๑ ๒๕๕๐

วันที่ ๓ พค. ๕๐ เวลา ๘.๒๙

☒ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

สั่ง ๒/๑๐๕.๑

๓ พค. ๕๐

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๘๐**

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๒๒๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพิสดาร (กหวพ.) แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขเช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือทั้งระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๘๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๐๘๒๑-๒ E-mail : chuwit@nesdb.go.th