

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑ ๔๔๕



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส1257 (ดพจ)✓
รับที่ : ๘3788/54 ๕๖๑
วันที่ : 20 เม.ย. 54 เวลา : 15:28

กระทรวงศึกษาธิการ
กทผ. ๑๐๓๐๐

๑ เมษายน ๒๕๕๔

สพด.รับที่ 757
วันที่ 20 เม.ย. 2554
เวลา 16:40 น

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเสนอเรื่องอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน ค่าก่อสร้าง รายการอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ในจำนวนนี้มีเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพา ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ (ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑) กรณีเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างมีราคากลางค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนหนี้ผูกพันเกินร้อยละ ๕ และเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๑๕๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ตามผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ จำนวน ๑๒๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบจำนวน ๓๗,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๐๗๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

๑.๓ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๕๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท กับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๖๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ครบกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

/๑.๔ ในระหว่าง

๑.๔ ในระหว่างการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบูรพาได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑) คือ (๑) ขยายระยะเวลาสัญญา ออกไปอีก จำนวน ๑๒๐ วัน เป็นผลให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (๒) แบ่งงวดงาน/งวดเงินใหม่ จากเดิมแบ่งไว้ จำนวน ๑๙ งวด ขยายเป็น ๓๐ งวด (๓) จ่ายเงินล่วงหน้า ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๒๙,๑๙๐,๐๐๐.- บาท มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมรายการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งการขยายระยะเวลาสัญญาและการแบ่ง งวดงาน/งวดเงินใหม่ดังกล่าว นั้น มีระยะเวลาก่อนที่ผู้พ้นข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้พ้นข้ามปีงบประมาณใหม่ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ แล้ว โดยสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยบูรพาเบิกเงินล่วงหน้า จำนวน ๒๙,๑๙๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามบันทึกข้อความ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๑(๓)/๑๘๗๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างอาคารเรียน สหศึกษา เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความเหมาะสมต่อการใช้งานของอาคาร ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จำนวน ๖ รายการ มีราคางานเพิ่มมากกว่าราคางานลดจำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท มีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท และเพิ่มระยะเวลาสัญญาออกไปอีก ๗๕ วัน จากเดิมสิ้นสุดของสัญญา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๐๗๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีจะต้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพาเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา จากจำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท ตามระเบียบการก่อนที่ผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามบันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ ๖๖๐๐/๐๗๗๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพาขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนที่ผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง จากเดิมจำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๐๗๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้าง มีราคางานเพิ่มมากกว่าราคางานลดจำนวน ๒,๒๗๔,๓๗๗.๗๒ บาท ผู้รับจ้างยินดีลดราคาคงเหลือเป็นจำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท โดยได้เพิ่มระยะเวลาสัญญา ออกไปอีก ๗๕ วัน ตาม รายละเอียด ดังนี้

๑) งานเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นกันสาด จากพื้นหล่อในที่ เป็นพื้นสำเร็จรูป เพราะงานพื้นหล่อในที่ ตามแบบรูปรายการเดิม เมื่อหล่อเสร็จต้องทำการฉาบแต่งท้องพื้นให้สวยงาม เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง พื้นจะหลุดร่อน ถ้าเปลี่ยนเป็นพื้นกันสาดสำเร็จรูป ไม่ต้องฉาบแต่งท้องพื้น เพียงแต่งแนวร่องพื้นให้เรียบร้อย สวยงามและไม่มีผลกระทบการรั่วซึมของน้ำเพราะในแบบเดิมได้มีการทำระบบกันซึมทับอีกชั้นหนึ่ง จำนวนเงินลดลง ๖๒๐,๗๔๑.๘๘ บาท

๒) งานแก้ไขคาน B๘, B๘a, BC๘ ลดขนาดจากเดิมมีความลึก ๘๐ ซม. เป็น ๖๐ ซม. เพราะตามรูปแบบเดิมมีขนาดใหญ่เกินไปไม่สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมทำให้ไม่สวยงาม จำนวนเงินลดลง ๘๘๙,๕๕๕.๘๘ บาท

/๓) งาน

๓) งานระบบลิฟต์โดยสาร ลดขนาด ๑,๓๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ ตัว เนื่องจากการออกแบบอาคารให้ติดตั้งลิฟต์โดยสารไว้ จำนวน ๖ ตัว แต่ตามแบบรูปรายการมีงานติดตั้งลิฟต์ขนาดบรรทุก ๑,๓๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ตัว ดังนั้น เพื่อให้ลิฟต์มีเพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้ปรับเปลี่ยนจำนวนลิฟต์ โดยให้คงลิฟต์ขนาดบรรทุก ๑,๓๕๐ กิโลกรัม ไว้จำนวน ๒ ตัว และให้ลดลิฟต์ขนาดบรรทุก ๑,๓๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ ตัว เพื่อเปลี่ยนเป็นลิฟต์ขนาดบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงินลดลง ๖,๘๔๘,๐๐๐.- บาท

๔) จากข้อ ๓) การเพิ่มลิฟต์ขนาดบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงินเพิ่มขึ้น ๙,๔๑๖,๐๐๐.- บาท

๕) เพิ่มงานเสริมโครงเหล็ก H - BEAM ในช่องลิฟต์ จากการปรับเปลี่ยนขนาดลิฟต์โดยสารจากขนาดบรรทุก ๑,๓๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ ตัว เป็นขนาดบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ตัว ซึ่งขนาดของลิฟต์ที่เล็กลง จะไม่สัมพันธ์กับปล่องลิฟต์ที่ออกแบบไว้รองรับขนาด ๑,๓๕๐ กิโลกรัม จึงต้องเสริมโครงเหล็ก H - BEAM เพื่อให้ได้ระยะในการติดตั้ง Guide rail ยึดกับราวลิฟต์ จำนวน ๔ ปล่อง เพื่อบังคับลิฟต์ในการขึ้นลงไม่ให้ส่ายแกว่ง จำนวนเงินเพิ่มขึ้น ๖๖๖,๘๗๐.๘๗ บาท

๖) เพิ่มงานระบบ LAN ภายในอาคาร เนื่องจากในแบบรูปรายการไม่มีระบบ LAN ซึ่งระบบ LAN มีความจำเป็นในการใช้งาน หากดำเนินการติดตั้งภายหลังต้องเดินสายล่อยติดผนัง และบางจุดต้องเจาะฝ้าเพดานทำให้เป็นรูเกิดความเสียหาย แม้จะมีการซ่อมแซมก็ไม่สวยงามดังเดิม จำนวนเงินเพิ่มขึ้น ๕๔๙,๗๙๔.๕๒ บาท

๓.๒ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา และเห็นควรให้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท จากเงินนอกงบประมาณสมทบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนตามระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๗๔๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔


๓.๓ ระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

พิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง จากจำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้าง และให้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท จากเงินนอกงบประมาณสมทบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ - ๒๖๑๐ - ๕๒๗๔