

# ด่วนมาก

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๑๐/๓๗๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการ ให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบเพื่อให้จังหวัดสามารถ ช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อนุมัติตามที่สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

31 พ.ค. 2555

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

[wan42-31-5-55เรียน/อุทัยวรรณ]

หมายเหตุ: รอง - นรม./รัฐ - นร. จึงเรียนยืนยันมา

กระทรวง

รัฐ - มท.

กรม

องค์กรอิสระ

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งแจ้งให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง ลคร. ....  
ผอ.สวค. .... 31 พ.ค. 55  
รท.ผชช. .... 31 พ.ค. 55  
ผอ.กลุ่ม. .... 31 พ.ค. 55  
นวก. .... 31 พ.ค. 55  
ผู้พิมพ์

ด่วนมาก  
ที่ นร ๐๑๑๐/ พคอส



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : พ5532 ๗๖๑ ✓  
รับที่ : ๕5793/55 1 ๒๒  
วันที่ : 24 พ.ค. 55 เวลา: 13:58

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

สัด ๒/๒๖7  
๒๔ พค ๕๕  
๑๔.๑๕๖

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
อุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/๑๐๐๔  
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด

จัดเข้าวาระ 29 พ.ค. 2555

### ๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัด  
สำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจ้างสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลาง  
ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จำนวน ๔๐ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) เพื่อติดตามประเมินผล  
โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  
และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

### ๒. การดำเนินการ

๒.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา  
เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีมหาวิทยาลัย  
ต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่าย จำนวน ๑๘ แห่ง ร่วมดำเนินการด้วย

๒.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ได้มีคำสั่งให้  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประสานมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามประเมินผล  
ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อให้  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประสานขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
ในการให้ข้อมูลและการอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยที่ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล และจากการลงพื้นที่ของ  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ได้มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการ จำนวน ๓๖๘ โครงการ เป็นโครงการที่  
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ โครงการ โครงการที่มีการดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๒๔๑ โครงการ  
และ โครงการที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๓๔ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

/กลุ่มจังหวัด...

| กลุ่มจังหวัด/<br>พื้นที่ | จำนวน<br>จังหวัด<br>ในพื้นที่ | จำนวน<br>โครงการที่ได้<br>ตรวจติดตาม | ผลการตรวจติดตามโครงการ |              |           | หมายเหตุ         |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|
|                          |                               |                                      | ล่าช้า                 | เป็นไปตามแผน | แล้วเสร็จ |                  |
| พื้นที่ต้นน้ำ            | ๑๑                            | ๕๘                                   | ๑๑                     | ๓๑           | ๑๖        |                  |
| พื้นที่กลางน้ำ           | ๗                             | ๑๒๘                                  | ๑๕                     | ๘๗           | ๒๖        | ยกเลิก ๑ โครงการ |
| พื้นที่ปลายน้ำ           | ๑๕                            | ๑๖๓                                  | ๗                      | ๑๑๒          | ๔๔        | ยกเลิก ๑ โครงการ |
| พื้นที่อื่นๆ             | ๗                             | ๑๙                                   | ๑                      | ๑๑           | ๗         |                  |
| รวม                      | ๔๐                            | ๓๖๘                                  | ๓๔                     | ๒๔๑          | ๙๓        |                  |

### ๒.๒.๒ ข้อค้นพบ

(๑) จังหวัดไม่ทราบการดำเนินโครงการของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ทำให้หลายโครงการที่ต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ประสานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

(๒) การขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และผู้รับเหมาในการดำเนินการในพื้นที่ เนื่องจากได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาอุทกภัยในทุกพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ทำให้ความต้องการใช้วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และผู้รับเหมาในการดำเนินการ มีมากกว่าปริมาณการผลิตที่มีในท้องตลาด และเกิดภาวะวัสดุ/อุปกรณ์ขาดตลาด

(๓) การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เช่น กรณีการขุดลอกร่องน้ำบริเวณที่มีปริมาณตะกอนสะสมกลายเป็นพื้นที่กักน้ำ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากมีการทำการเกษตรบนพื้นที่กัก และ กรณีการขุดลอกร่องน้ำช่วงต้นน้ำตอนบนบางช่วง มีการต่อต้านจากชุมชน เนื่องจากประชาชนได้ทำฝายแล้วไว้ใช้ในการเกษตร การขุดลอกจำเป็นต้องรื้อฝาย ซึ่งทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ เป็นต้น

(๔) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในขณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

### ๒.๒.๓ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

(๑) หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ควรจะต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

(๒) ควรใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง โดยมีการประสานกับผู้ดูแลระบบ PMOCFLOOD เพื่อปรับปรุงระบบให้ทุกจังหวัดสามารถรับทราบข้อมูลทุกโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดได้

(๓) การประเมินผลดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนของผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ และควรมีการชี้แจงต่อประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ

/และเกิดความ...


และเกิดความตระหนักในการร่วมดูแลรักษาพื้นที่ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

### ๓. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่จังหวัดไม่ทราบการดำเนินโครงการของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ควรจะต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอหมายให้หน่วยงานส่วนกลางดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้นำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๑

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๔๖/๓  
ณ. ๒๕ พ.ค. ๕๕

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

ด้วย สป. ได้ขอให้นำเรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มาเพื่อเสนอ ครม. พิจารณาขอหมายให้หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยขอให้เสนอ ครม. ในวันอังคารที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่ สป. เสนอ ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๐

(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

รองนายกรัฐมนตรี

25 พ.ค. 2555

พล. ๒๙  
ส.ค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2555

ลงมติว่า (นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รยง นรพ. (1) 1829  
25/พค 55/11.00น.

ทราบ (มติ 13 ธ.ค. 20)



# ผ่านที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตรวจราชการ โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๑

ที่ นร ๐๑๑๐/ ๑๐๐๙

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เพื่อทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ได้มีคำสั่งให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประสานมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามประเมินผล ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประสานขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการ ในการให้ข้อมูลและการอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยที่ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล

### ๒. การดำเนินการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และได้ลงพื้นที่ ๔๐ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) มอบหมายแล้ว สรุปผลการตรวจติดตามโครงการฯ ตามตาราง ดังนี้

| กลุ่มจังหวัด/<br>พื้นที่ | จำนวน<br>จังหวัด<br>ในพื้นที่ | จำนวน<br>โครงการที่ได้<br>ตรวจติดตาม | ผลการตรวจติดตามโครงการ |              |           | หมายเหตุ         |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|
|                          |                               |                                      | ล่าช้า                 | เป็นไปตามแผน | แล้วเสร็จ |                  |
| พื้นที่ต้นน้ำ            | ๑๑                            | ๕๘                                   | ๑๑                     | ๓๑           | ๑๖        |                  |
| พื้นที่กลางน้ำ           | ๗                             | ๑๒๘                                  | ๑๕                     | ๘๗           | ๒๖        | ยกเลิก ๑ โครงการ |
| พื้นที่ปลายน้ำ           | ๑๕                            | ๑๖๓                                  | ๗                      | ๑๑๒          | ๔๔        | ยกเลิก ๑ โครงการ |
| พื้นที่อื่นๆ             | ๗                             | ๑๙                                   | ๑                      | ๑๑           | ๗         |                  |
| รวม                      | ๔๐                            | ๓๖๘                                  | ๓๔                     | ๒๔๑          | ๙๓        |                  |

/และได้มี...

และได้มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

## ๒.๑ ข้อค้นพบ

(๑) จังหวัดไม่ทราบการดำเนินโครงการของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ทำให้หลายโครงการที่ต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ประสานงานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

(๒) การขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และผู้รับเหมาในการดำเนินการในพื้นที่ เนื่องจากได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาอุทกภัยในทุกพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ทำให้ความต้องการใช้วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และผู้รับเหมาในการดำเนินการ มีมากกว่าปริมาณการผลิตที่มีในท้องตลาด และเกิดภาวะวัสดุ/อุปกรณ์ขาดตลาด

(๓) การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เช่น กรณีการขุดลอกร่องน้ำบริเวณที่มีปริมาณตะกอนสะสมกลายเป็นพื้นที่กักน้ำ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากมีการทำการเกษตรบนพื้นที่กอก และ กรณีการขุดลอกร่องน้ำช่วงต้นน้ำตอนบนบางช่วง มีการต่อต้านจากชุมชนเนื่องจากประชาชนได้ทำฝายแล้วไว้ใช้ในการเกษตร การขุดลอกจำเป็นต้องรื้อฝาย ซึ่งทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ เป็นต้น

(๔) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในขณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

## ๒.๒ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

(๑) หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ควรจะต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

(๒) ควรใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง โดยมีการประสานกับผู้ดูแลระบบ PMOCFLOOD เพื่อปรับปรุงระบบให้ทุกจังหวัดสามารถรับทราบข้อมูลทุกโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดได้

(๓) การประเมินผลดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนของผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ และควรมีการชี้แจงต่อประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบและเกิดความตระหนักในการร่วมดูแลรักษาพื้นที่ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

๓. ข้อพิจารณา

กรณีที่จังหวัดไม่ทราบการดำเนินโครงการของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ควรจะต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอหมายให้หน่วยงานส่วนกลางที่มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ แจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบต่อไปด้วย

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามข้อ ๓ เพื่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจักได้ดำเนินการต่อไป



(นายธีรภัทร สันติเมทนีดล)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕/ ๗๑.๕๕