

ด่วนมาก
ที่ นร ๐๑๑๐/ ๗๗๐๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : พ5532 ๗๖๑✓
รับที่ : ๕5793/55 1 ๒๖
วันที่ : 24 พ.ค. 55 เวลา : 13:56

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

สัปดาห์ที่ ๒/๒๕๖
๒๔ พ.ค. ๕๕
๑๔.๑๕.๖

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/๑๐๐๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด

จัดเข้าวารสาร 29 พ.ค. 2555

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจ้างสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลาง
ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จำนวน ๔๐ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) เพื่อติดตามประเมินผล
โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

๒. การดำเนินการ

๒.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา
เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่าย จำนวน ๑๘ แห่ง ร่วมดำเนินการด้วย

๒.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ได้มีคำสั่งให้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประสานมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามประเมินผล
ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประสานขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ในการให้ข้อมูลและการอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยที่ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล และจากการลงพื้นที่ของ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ได้มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการ จำนวน ๓๖๘ โครงการ เป็นโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๓ โครงการ โครงการที่มีการดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๒๔๑ โครงการ
และ โครงการที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๓๔ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

/กลุ่มจังหวัด...

กลุ่มจังหวัด/ พื้นที่	จำนวน จังหวัด ในพื้นที่	จำนวน โครงการที่ได้ ตรวจติดตาม	ผลการตรวจติดตามโครงการ			หมายเหตุ
			ล่าช้า	เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	
พื้นที่ต้นน้ำ	๑๑	๕๘	๑๑	๓๑	๑๖	
พื้นที่กลางน้ำ	๗	๑๒๘	๑๕	๘๗	๒๖	ยกเลิก ๑ โครงการ
พื้นที่ปลายน้ำ	๑๕	๑๖๓	๗	๑๑๒	๔๔	ยกเลิก ๑ โครงการ
พื้นที่อื่นๆ	๗	๑๙	๑	๑๑	๗	
รวม	๔๐	๓๖๘	๓๔	๒๔๑	๙๓	

๒.๒.๒ ข้อค้นพบ

(๑) จังหวัดไม่ทราบการดำเนินโครงการของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ทำให้หลายโครงการที่ต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ประสานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

(๒) การขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และผู้รับเหมาในการดำเนินการในพื้นที่ เนื่องจากได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาอุทกภัย ในทุกพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ทำให้ความต้องการใช้วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และผู้รับเหมาในการดำเนินการ มีมากกว่าปริมาณการผลิตที่มีในท้องตลาด และเกิดภาวะวัสดุ/อุปกรณ์ขาดตลาด

(๓) การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เช่น กรณีการขุดลอกร่องน้ำบริเวณที่มีปริมาณตะกอนสะสมกลายเป็นพื้นที่กักน้ำ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากมีการทำการเกษตรบนพื้นที่กัก และ กรณีการขุดลอกร่องน้ำช่วงต้นน้ำตอนบนบางช่วง มีการต่อต้านจากชุมชน เนื่องจากประชาชนได้ทำฝายแล้วไว้ใช้ในการเกษตร การขุดลอกจำเป็นต้องรื้อฝาย ซึ่งทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ เป็นต้น

(๔) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในขณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

๒.๒.๓ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

(๑) หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ควรจะต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

(๒) ควรใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง โดยมีการประสานกับผู้ดูแลระบบ PMOCFLOOD เพื่อปรับปรุงระบบให้ทุกจังหวัดสามารถรับทราบข้อมูลทุกโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดได้

(๓) การประเมินผลดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนของผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ และควรมีการชี้แจงต่อประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ

/และเกิดความ...


และเกิดความตระหนักในการร่วมดูแลรักษาพื้นที่ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

๓. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่จังหวัดไม่ทราบการดำเนินโครงการของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีโครงการดำเนินการในพื้นที่ ควรจะต้องแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอหมายให้หน่วยงานส่วนกลางดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้นำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


สำนักตรวจราชการ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๑

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๔๖/๓

กอ. ๒๕ พ.ค. ๕๕

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)



(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

รองนายกรัฐมนตรี

25 พ.ค. 2555

พล. ๒๙
สลด. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2555

(นายอำพน กิตติอำพน)

ลงมติว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รยง นรพ. () 1829
25/ พค 55 / 11.00 น.

ทราบ (มติ 13 ธ.ค. 20)