

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๖๗๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอยายระยะเวลา และขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๔๖

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จัดเข้าวาระ... 14 ส.ค. 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๕๔๘,๔๑๐,๙๖๙ บาท เป็นวงเงิน ๖๓๓,๒๖๕,๙๖๙ บาท เพิ่มขึ้น ๘๔,๘๕๕,๐๐๐ บาท โดยเป็นค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๙,๘๒๑,๐๐๐ บาท ขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน ๕๕,๐๓๔,๐๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมจะเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘,๙๘๓,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙,๕๑๙,๐๐๐ บาท โดยมีค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๓๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติเบิกจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น

๓. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการจริง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้
สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์
และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๕๔๘,๔๑๐,๙๖๙ บาท
เป็นวงเงิน ๕๗๘,๒๓๑,๙๖๙ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๙,๘๒๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
และเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘,๙๘๓,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๙,๕๑๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้น จำนวน
๕๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมวงเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๐,๓๕๗,๐๐๐ บาท
(สามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๒. ครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๕๕,๐๓๔,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่หมื่นสามแสนสี่พันบาทถ้วน)
เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือใช้จ่ายจากเงินรายได้ของสำนักงานศาลยุติธรรมไปดำเนินการต่อไป
๓. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างไปถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๒๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔