

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๕๐๓๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ศย ๒๒๓ ๕๖๓๕

วันที่ : ๕๙๒๖๖/๕๕ ๒ ๓

วันที่ : ๓๐ ก.ค. ๕๕ เวลา : ๑๔:๕๗

พต.รับที่ ๔๕๕

วันจ. ๐.๐.๐. ๒๕๕

เวลา ๑๕:๐๐

สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทม. ๑๐๙๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอยายระยะเวลา และขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๒๑๖๖๗

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๔๐๔๙

ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕(ลน)/๙๔๒๘

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๔. สรุปปรายการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์

และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างรายการอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอยายระยะเวลา และขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๘๖,๑๙๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบในหลักการตามความเห็นสำนักงบประมาณ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ กล่าวคือ เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๕๕๗,๓๙๓,๙๖๙ บาท เป็นวงเงิน ๖๔๒,๗๘๔,๙๖๙ บาท โดยเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้น ๘๕,๓๙๑,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาผูกพัน ดังนี้

๑. เพิ่ม...

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๕๔๘,๔๑๐,๙๖๙ บาท เป็นวงเงิน ๕๗๘,๒๓๑,๙๖๙ บาท โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๙,๘๒๑,๐๐๐ บาท และเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘,๙๘๓,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙,๕๑๙,๐๐๐ บาท โดยมีค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๓๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๐,๓๕๗,๐๐๐ บาท เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำหรับครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน ๕๕,๐๓๔,๐๐๐ บาท เห็นควรดำเนินการจัดหาภายหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ โดยเห็นควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

๒. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการจริง

โดยที่การเพิ่มขึ้นของวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทำให้วงเงินรวมของทั้ง ๒ รายการ เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ สำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๓) ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี และความเห็นของสำนักงานงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอจัดส่งเอกสารสรุปรายการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ มายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้


๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๕๔๘,๔๑๐,๙๖๙ บาท เป็นวงเงิน ๖๓๓,๒๖๕,๙๖๙ บาท โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๔,๘๕๕,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๙,๘๒๑,๐๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และสำหรับครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน ๕๕,๐๓๔,๐๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมจะเสนอขออนุมัติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด ๒๔ บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘,๙๘๓,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙,๕๑๙,๐๐๐ บาท โดยมีค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๓๖,๐๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบทกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามความเห็นสำนักงบประมาณ

๓. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างไปถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นที่ยกคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๑๑๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๒๕