

ທີ 88 0228.05.2/2655



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส6254 

รับที่ : ๘9338/55 ๘. 10.

วันที่ : 01 ส.ค. 55 เวลา : 13:20

สพด.ชัยภูมิ 464

วันที่ 1.2.0 2555

เวลา..... ๕.๔๕ น.

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

៧១ ករក្កាគម ២៥៥៥

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง) โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๗.๒๐๑/๒๑๐๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๑๓/๑๑๒๘๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. ระเบียบการก่อกำเนิดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัด นครนายก มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอตั้งกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) เรื่องที่กฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑.เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๓ อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัด นครนายก ๑ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้น ๙.๕๓ ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยอนุมัติ...

โดยอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๙.๑ ล้านบาท
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗๖.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือ
เพื่อขาด จำนวน ๔.๘ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๐๐.๐ ล้านบาท

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ รายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นให้กับโรงพยาบาลนครนายก ซึ่งจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔ ผลปรากฏว่า บริษัท วี สถาปัตย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๙๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

- สำนักงานงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารรักษาพยาบาล
(โรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๗๗๔ ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง ในวงเงิน ๙๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ที่ได้จัดสรรให้แล้ว จำนวน ๑๙,๐๕๔,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๗๘,๙๓๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่น
หกพันบาทถ้วน) และโดยที่รายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณ และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงสามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณตามรายการ และวงเงินดังกล่าวได้

- จังหวัดนครนายกได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท วี สถาปัตย์ จำกัด เพื่อทำการก่อสร้างอาคาร
รักษาพยาบาล (โรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๗๗๔ ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้น ๙๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
กำหนดวงงาน ๑๐ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๐๐ วัน ครบกำหนดภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
หลังจากดำเนินการทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะสำรวจดินก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง
ต่อไป จากผลการทดสอบดินโดยส่วนตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม กรมทางหลวง พบชั้นทราย
ที่ระดับความลึก ๙.๐๐-๒๔.๐๐ เมตร จากผิวดิน ตลอดจนพบน้ำใต้ดินที่ระดับความลึก ๒.๕๐ เมตร จากผิวดิน
ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารดำเนินการเจาะเสาเข็มระบบแห้ง เนื่องจากอาจเกิดการซึมของน้ำเข้าหลุมเจาะ และ
อาจเกิดการพังทลายของชั้นทราย ทำให้ใช้เสาเข็มเจาะระบบแห้งไม่ได้ ตามแบบเดิมเสาเข็มเจาะระบบแห้ง
มีขนาด Dia ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ ตัน/ตัน จำนวน
๒๓๗ ต้น เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป็น
เสาเข็มเจาะระบบเปียก ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๔.๐๐ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า
๖๕ ตัน/ตัน พร้อมนี้ผู้รับจ้างได้เสนอเปลี่ยนแปลงระบบพื้นจากเดิมเป็นระบบพื้นวางบนคาน เปลี่ยนเป็น

ระบบพื้น...

ระบบพื้นไร้คาน (Posttension Slab) คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยอาคาร เนื่องจากการใช้ระบบพื้นไร้คานเป็นการเพิ่มพื้นที่ระยบนฝ้าให้กับงานระบบปรับอากาศ ระบบประปา หากใช้ระบบพื้นวางบนคานตามแบบเดิม ระยบนฝ้าไม่เพียงพอ และการก่อสร้างพื้นไร้คาน (Posttension Slab) ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างเร็วขึ้น ประกอบกับทำให้ประหยัดเงินงบประมาณเพื่อนำมาหักลบกับงานเพิ่มเสาเข็มเจาะระบบเปียกในการขอเปลี่ยนแปลงระบบเสาเข็มเจาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผนในฐานะผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระบบพื้นตามที่ผู้รับจ้างเสนอ ซึ่งกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาเสาเข็มเจาะระบบเปียกที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๘,๖๕๐,๕๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบราคางานพื้น-คาน คสล. โดยคิดเป็นเงินลดลงทั้งสิ้น ๙๗๒,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักลบกันแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินเป็นค่าก่อสร้าง จำนวน ๗,๖๗๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) จังหวัดนครนายก จึงขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลดังกล่าว

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๓๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๙๑๘ รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕,๕๐๙.๕ ล้านบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๒,๑๕๐.๒ ล้านบาท

- ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง ในวงเงิน ๗,๖๗๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบไว้ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แล้ว จำนวน ๙๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๕,๖๖๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอตั้งงบประมาณไว้แล้ว อนึ่งเนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตามบัญชีข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นรายการที่ต้องก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมีวงเงิน และระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอ อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงิน จากเดิม วงเงิน ๙๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสน เก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๐๕,๖๖๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นรายการ ก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ต้องรีบดำเนินการลงนามแก้ไขสัญญาจ้างตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทัน ตามที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณเกิน กว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อกำหนดผูกพัน ข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อกำหนดผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงบประมาณ พัฒนาด้าน สาธารณสุข ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาสถานบริการ ทุกระดับให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนด งบลงทุนรายการอาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล นครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๕,๖๖๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้าน หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๙๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗,๖๗๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่น เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	สาระสำคัญโดยย่อ
สำนักงานงบประมาณ	๕	๐	สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน 7,677,600 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบไว้ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอตั้งงบประมาณไว้แล้ว

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๙๑๘ รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕,๕๐๙.๕ ล้านบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๒,๑๕๐.๒ ล้านบาท

- ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง ในวงเงิน ๗,๖๗๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบไว้ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แล้ว จำนวน ๙๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๖๖๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้าง

ที่เพิ่มขึ้น...

ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอตั้งงบประมาณไว้แล้ว และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา บุรณศิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๔
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐๑๗๕๔