

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส8193

วันที่ : ๑๕๔๘/๕๖

วันที่ : 31 ม.ค. 56 เวลา : 15:07

สพต.รับที่ ๖๕
วัน 31 ม.ค. 2556
เวลา 15:10

ที่ ยธ ๐๒๐๐๓/๕๓๔

กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมพร้อมส่วนประกอบเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี, เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว)

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ กำเนิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมยังไม่มีอาคารที่ทำการถาวรเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในแผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน ในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ๓ ปี คือ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๑๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๗๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๓๖๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้ยกเว้นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรกต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ได้ และเนื่องจากเป็นรายการกู้ยืมเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

/คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีได้มอบให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการตามระเบียบการก่อกั้นผู้ก่อกวนข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ไปอีกครั้งหนึ่ง แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๖/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ดังเอกสารแนบ ๑

๑.๒ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(๑) เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่และผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้การเตรียมการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เริ่มได้ล่าช้า สถานภาพปัจจุบันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการขยายระยะเวลาการก่อกั้นผู้ก่อกวนข้ามปีงบประมาณออกไปอีก จาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี เป็นดังนี้

งบประมาณทั้งสิ้น	๑,๒๒๑,๑๐๐,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๕๔ ตั้งงบประมาณ	๑๒๒,๑๐๐,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๕๕ ผูกพันงบประมาณ	-	บาท (เว้นการจัดสรรงบประมาณ)
ปี ๒๕๕๖ ผูกพันงบประมาณ	๑๖๔,๑๐๐,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ	๕๔๑,๘๔๕,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ	๓๙๓,๐๔๕,๐๐๐	บาท

(๒) อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม มีแผนจะก่อสร้างในพื้นที่บริเวณบ้านเมตตาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ถนนแจ้งวัฒนะ (ตรงข้ามศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ) ซึ่งมีเนื้อที่ดินประมาณ ๑๗ ไร่ การออกแบบเสร็จแล้ว ลักษณะอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง (กว้าง x ยาว = ประมาณ ๔๐ x ๑๓๐ เมตร) ขนาดอาคารสูง ๑๑ ชั้น และชั้นใต้ดินอีก ๒ ชั้น รวมเป็น ๑๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๘๑,๐๘๑ ตารางเมตร การออกแบบมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมได้แก่รูปลักษณ์ภายนอกที่เน้นคิ้ว บัว แบบยุโรป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมบุคลากรทั้งสิ้น ๑,๗๔๘ คน ดังเอกสารแนบ ๒

(๓) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ประมาณราคาก่อสร้างในเบื้องต้นตามแบบดังกล่าวพบว่ามีวงเงินสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการอย่างมาก แต่เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้โดยยังคงพื้นที่ใช้สอยเท่าเดิม (๘๑,๐๘๑ ตารางเมตร) จึงได้ปรับลดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารออกไปก่อน (ได้แก่ งานลิฟต์ งานเครื่องปรับอากาศ งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานหม้อแปลงไฟฟ้า งานครุภัณฑ์สำนักงาน และงานตกแต่งภายใน เป็นต้น) พร้อมกำหนดราคากลางก่อสร้างในวงเงิน ๑,๒๒๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และต่อมาได้ผลประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยกิจการร่วมค้า DD เป็นผู้ชนะการประมูลในราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๑๔๖,๔๔๔,๑๑๑ บาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้างภายใน ๙๐๐ วัน และกำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์) ได้เห็นชอบกับผลประกวดราคาดังกล่าวแล้ว จึงได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการตามระเบียบการก่อกั้นผู้ก่อกวนข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/(๔) สำนักงบประมาณ...

(๔) สำนักงานประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ ในวงเงิน ๑,๑๔๖,๔๔๔,๑๑๑ บาท ในลักษณะ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หากกระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีแล้ว จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ อีกจำนวน ๑,๐๒๔,๓๓๔,๑๑๑ บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเสนอขอตั้ง งบประมาณรองรับเพื่อให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป และโดยที่รายการดังกล่าวอยู่ในวงเงิน งบประมาณ แต่มีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ อีกทั้ง เป็นรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จึงต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน อนึ่ง เนื่องจากงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบดังกล่าวยังมีความจำเป็นจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และครุภัณฑ์สำนักงานติดตั้ง ในภายหลังเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จึงเห็นควรที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะจัดทำและนำเสนอรายละเอียดแผนการดำเนินงานและวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อขออนุมัติ เพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ดังเอกสารแนบ ๓

(๕) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจะนำเสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก่อนลงนามในสัญญาจัดจ้างก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้สามารถจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารและครุภัณฑ์สำนักงานติดตั้งในภายหลังและใช้งานอาคาร ได้อย่างสมบูรณ์ในระยะต่อไป จึงได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อโปรดเสนอเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ตามที่ สำนักงานประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวง ยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ ในวงเงิน ๑,๑๔๖,๔๔๔,๑๑๑ บาท ในลักษณะ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ และอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และครุภัณฑ์สำนักงานติดตั้งในภายหลังเพื่อให้สามารถ ใช้งานอาคารได้อย่างสมบูรณ์ ตามข้อสังเกตของสำนักงานประมาณ จำนวนเงิน ๕๖๕,๙๔๕,๐๐๐ บาท โดยกระทรวงยุติธรรมจะขอตั้งงบประมาณรองรับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามความพร้อมในการ ดำเนินงาน แต่ขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ทันจะแล้วเสร็จ เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับหนังสือ จากกิจการร่วมค้า DD ที่ DD๐๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ไม่ขอขยายระยะเวลาการยื่นราคา โดยแจ้งว่า ตามที่กิจการร่วมค้า DD ได้เข้าร่วมยื่นซองตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กระทรวงยุติธรรมฯ บัดนี้ ใกล้ครบกำหนดเวลาการยื่นราคาแล้วในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากปัจจุบัน ราคาสินค้าได้มีการปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันของธนาคาร ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น กิจการร่วมค้า DD จึงไม่ขอขยายระยะเวลาการยื่นราคาออกไปอีก ตามเอกสารแนบ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงได้ยกเลิกผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กิจการร่วมค้า DD เป็นผู้ประมูลต่ำสุดดังกล่าว

/(๖) เพื่อให้...

(๖) เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ ดำเนินการต่อไป ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในคราวเดียว โดยไม่ต้องขอวงเงินเพิ่มเติมในภายหลังอีก โดยกระทรวงยุติธรรมขอยืนยันว่า มีความจำเป็นอย่างต้องใช้พื้นที่ใช้สอยสูงสุด จำนวน ๘๑,๐๘๑ ตารางเมตร ตามลักษณะอาคารที่ออกแบบไว้แล้ว ไม่สามารถปรับลดขนาดอาคารลงได้อีก เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารได้เบ็ดเสร็จในอาคารเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติการกิจและการให้บริการประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดทำแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ เป็นรายการเดียวกัน ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕ เพื่อจะได้เริ่มขั้นตอนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมดังกล่าว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับจ้างต่อไป ซึ่งวงเงินดังกล่าวสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้จำนวน ๕๒๒,๙๕๖,๐๐๐ บาท (คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท) และเป็นผลให้ต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณออกไปอีกจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้ผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมพร้อมส่วนประกอบ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามนัยระเบียบการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะได้เริ่มขั้นตอนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมดังกล่าว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับจ้างต่อไป

๔. ขอบกฎหมาย

๔.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๒.๔ กำหนดว่า “หากส่วนราชการมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างผู้ผูกพัน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีผลทำให้วงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ เท่านั้น โดยให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา” กรณีดังกล่าวนี้ มีผลให้วงเงินสูงกว่าร้อยละ ๕ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

๔.๒ ตามระเบียบการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการดังต่อไปนี้ (๒) การขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้ผูกพัน ให้เสนอขอ

/อนุมัติ...

อนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” กรณีดังกล่าวนี้ มีผลให้วงเงินเพิ่มขึ้น จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๕.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ จากเดิมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ๓ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๗๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๓๖๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้รายการดังกล่าวเป็นรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด) เป็นวงเงิน ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของรายการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ทั้งนี้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ไว้เบิกจ่ายเหลือในปีต่อไปด้วย

อนึ่ง เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ผลการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จะได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๒๒๒

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๕๘