

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๓๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่... A 0 85

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๖ เวลา ๙.๑๕

☒ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

สพต.รับที่ 104.2

สำนักงบประมาณ

วันที่ 6 ส.ค. 2556

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนด
ราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาผ่อนผัน
ข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
๑ หลัง

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๘๐

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

26 ส.ค. 2556
จัดเข้าวาระ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๑. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

๑ หลัง เป็นชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ ชุด

๒. ขออนุมัติการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงิน
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ (คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงิน ๙๙,๖๒๔,๙๐๐ บาท)

๓. ขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตรและเทคโนโลยี ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙๕,๘๘๘,๘๘๘ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
และเทคโนโลยี ๑ หลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ในวงเงินงบประมาณ ๙๙,๖๒๔,๙๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๙๔,๖๔๓,๗๐๐ บาท
และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๔,๙๘๑,๒๐๐ บาท โดยมีเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน
๔,๙๘๑,๒๐๐ บาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีรายละเอียดประกอบด้วยอาคารย่อย จำนวน ๓ อาคาร

/โดยมหาวิทยาลัย...

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเป็นชุดอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ ชุด ซึ่งประกอบด้วยอาคารย่อย จำนวน ๔ อาคาร สำนักงานประมาณ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มอาคารปฏิบัติการอีก ๑ อาคาร ทำให้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้สามารถรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และมีผลการประกวดราคา จำนวน ๙๕,๘๘๘,๘๘๘ บาท อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นสมควร ที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปลี่ยนแปลง รายการที่ได้อนุมัติไว้ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๒ ต่อ ๑๓๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔