



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส8664
รับที่ : ส3785/56
วันที่ : 20 มี.ค. 56 เวลา : 10:22

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๙๘๓

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

สทศ.รับที่ 164
วันที่ 20 มี.ค. 2556
เวลา 10:40

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๕๖,๘๗๐,๘๐๐.- บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ โดยเรื่องที่เสนอเป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๐ จำนวน ๔๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๐๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๖๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง
จำกัด เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
แห่งสัญญาให้เป็นผลสำเร็จได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๓๗๐,๘๐๐.- บาท
คงเหลืองบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๗๓,๐๒๙,๒๐๐.- บาท และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างอาคารดังกล่าวฯ (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีพิเศษ และพิจารณาบริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อรวมค่างานก่อสร้าง
ที่ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จะเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๘๗๐,๘๐๐.- บาท (จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ๑๕๑,๓๗๐,๘๐๐
+ จำนวนเงินที่จัดจ้างส่วนที่เหลือ ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐) และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

/หากทำสัญญา...

หากทำสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จะสิ้นสุดสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้วงเงินและระยะเวลาที่ผู้กู้เงินเกินกว่าที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวว่า ในวงเงิน ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เรียบร้อยแล้ว

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี กับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ วปน ๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ และได้มีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ต่อมาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้เป็นผลสำเร็จได้ หากมหาวิทยาลัยยังคงผ่อนปรนให้ผู้รับจ้าง จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวผู้รับจ้างได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๓๗๐,๘๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๗๓,๐๒๙,๒๐๐.- บาท

๓.๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอธิการบดีได้อนุมัติให้จ้างบริษัท ไฮเทค อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

๓.๓ สำนักงานงบประมาณ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๔๑๔๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ๑ กลุ่ม (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔๔,๐๘๖,๗๐๐.- บาท ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๕๖,๔๑๓,๓๐๐.- บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และโดยที่รายการกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ๑ กลุ่ม (ส่วนที่เหลือ) มีวงเงินเกินกว่าที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติวงเงินที่เพิ่มขึ้นก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อนนี้ผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.๔ ตามระเบียบการก่อนนี้ผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กู้เงินเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการได้อนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณานุมัติให้เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ภายในวงเงิน ๒๒๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ภายในวงเงิน ๒๕๖,๘๗๐,๘๐๐.- บาท

๔.๒ พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓