

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๓๗๑

เลขที่รับที่ 158-9
วันที่ 9 มิ.ย. 2556
เวลา 13:40

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส8625
รับที่ : ๕4799/56
วันที่ : 09 เม.ย. 56 เวลา : 13:20

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างรายการอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๔๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๔๖,๙๙๖,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๕๑,๖๒๖,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙๕๗,๖๐๐ บาท โดยมีค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้น จำนวน ๙๒,๖๐๐ บาท

๓. ขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มอีก ๑๒๐ วัน ตามงานที่เพิ่มขึ้น

๔. สำหรับงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๗๒๒,๖๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยทางลาดและลิฟต์โดยสารสำหรับคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสิ่งอำนวยความสะดวกได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

/๑. เพิ่มวงเงิน...

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จากวงเงิน ๔๖,๙๙๖,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๕๑,๖๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่น หกพันบาทถ้วน) โดยมีค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙๕๗,๖๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๙๒,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่น สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้ผูกพันการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๑๒๐ วัน ไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการ

๔. สำหรับงบประมาณค่าก่อสร้างและควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๗๒๒,๖๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๒๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔