

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๑๒๕๗๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส8625

รับที่ : ๓3531/56

วันที่ : 15 มี.ค. 56 เวลา : 15:24

สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทพ. ๑๐๙๐๐

สพต.รับที่ 158
วันที่ 15 มี.ค. 2556
เวลา 16.45 น.

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างรายการอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๗๔๕
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๐/๑๖๐๐๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๑๘๖๑๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
๓. สรุปเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม) บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดจ้าง ดังนี้

- จัดจ้างบริษัท รุ่งเรือง เอจี อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในวงเงิน ๔๖,๙๙๖,๐๐๐ บาท

- จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแพค ดีไซน์ เป็นผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารตามสัญญาเลขที่ ๑๒๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาท

โดยสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ และตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวฯ จากเดิมผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔ นั้น

สำนักงาน ...

สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวฯ โดยมีงานซึ่งต้องดำเนินการพร้อมการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น และเป็นงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานตามสัญญาเดิม คิดเป็นค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างตามสัดส่วนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๙๒,๖๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓

ในการนี้ ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๒) กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นประโยชน์ต่อราชการสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มจากเดิมจำนวน ๔๖,๙๙๖,๐๐๐ บาท เป็น ๕๑,๖๒๖,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๒,๖๐๐ บาท ทำให้วงเงินเพิ่มจากเดิมจำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท เป็น ๙๕๗,๖๐๐ บาท

๓. อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มอีก ๑๒๐ วัน ตามงานที่เพิ่มขึ้น

๔. สำหรับงบประมาณงานเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาที่เพิ่มขึ้นในรายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๒๒,๖๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติปรับแผนจากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๗๒๒,๖๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นที่ยอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๑๑๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๒๑