

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๕๗๕



เลขที่ ๒๔๗  
วันที่ 7 พ.ค. 2556  
เวลา 18.25

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ศธ๐๙๑  
วันที่ : ๘๖๕๕๒/๕๖  
วันที่ : 07 พ.ค. ๕๖ เวลา : 14:43  
b ๓๖๘

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากวงเงินเดิม ๗๑,๘๘๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๗๗,๒๘๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้าง เพื่อให้การใช้งานของอาคารเป็นประโยชน์เหมาะสมมากขึ้น โดยเรื่องเสนอเป็นไปตามระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๖๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๒๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

#### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา เพื่อให้การใช้งานของอาคารเป็นประโยชน์เหมาะสมมากขึ้น มีผลทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตามสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ หากรวมกับจำนวนเงินค่าก่อสร้างเดิมจะเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๗,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (๗๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ วงเงินเดิม + ๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ วงเงินที่เพิ่มขึ้น) ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้

/๓. สาระสำคัญ....

### ๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา กับห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ.สถาปัตย์ เลขที่ มรลป. ๓๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๘๙๐,๐๐๐.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และได้มีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน

๓.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม การก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา โดยเพิ่มวงงาน การจ่ายเงินจากเดิม ๑๕ งวด เป็น ๑๖ งวด เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท และเพิ่มเติมระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๔๕ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๓.๓ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๖๘๑๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ๑ หลัง จากวงเงิน ๗๑,๘๙๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๗๗,๒๙๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๗๑,๘๙๐,๐๐๐.- บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบเพิ่ม จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตามความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ มีผลทำให้วงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ ตามระเบียบก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ๑ หลัง ดังกล่าว เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อสำนักงบประมาณจะได้ดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางถือปฏิบัติตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ โดยหลักการจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อน

๓.๔ ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

**๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา จากเดิม ภายในวงเงิน ๗๑,๘๙๐,๐๐๐.- บาท เป็น ภายในวงเงิน ๗๗,๒๙๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๔๔๓