

ที่ ศธ ๐๕๐๑/ ๙๖๙



สพต.รับที่ 159
วันที่ 16 ส.ค. 56
เวลา 11.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3544 ส.ม.ต.
รับที่.....
วันที่ 15 ส.ค. 56
17.10.56

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ จากวงเงินเดิม ๑,๖๘๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๒,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจากปีงบประมาณเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ โดยเรื่องที่เสนอเป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๒.๓ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓๖.๒ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓๗๒.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๗๒.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๘๐.๖ เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๔๐.๓ และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๘๐.๑ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ไม่มีผู้มาเสนอราคา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการทบทวนประมาณราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ราคากลางเพิ่มขึ้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๒,๒๘๘,๐๐๐.- บาท และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามราคากลางที่ได้ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว ทำให้มีผู้เข้าเสนอราคา จำนวน ๒ ราย คณะกรรมการประกวดราคาจ้างฯ

/จึงได้พิจารณา...

จึงได้พิจารณาคัดเลือก กิจการร่วมค้า DD ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้รับจ้าง ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๔๕๕ วัน หากทำสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จะสิ้นสุดสัญญา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้วงเงินและระยะเวลาที่ผู้ผูกพันเกินกว่าที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ประกอบกับการก่อสร้างอาคารข้างต้นเป็นรายการที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งสำนักงานประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารฯ ในวงเงิน ๒,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เรียบร้อยแล้ว

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ไม่มีผู้มาเสนอราคา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการทบทวนประมาณราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ราคากลางเพิ่มขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๒,๒๘๘,๐๐๐.- บาท และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากลาง ที่ได้ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว ทำให้มีผู้เข้าเสนอราคา จำนวน ๒ ราย และคณะกรรมการประกวดราคาจ้างฯ ได้พิจารณาคัดเลือก กิจการร่วมค้า DD ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้เสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศไว้ทุกประการ และเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑,๔๕๕ วัน

๓.๒ สำนักงานประมาณ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๗๖๓๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ๑ รายการ ในวงเงิน ๒,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐๗,๙๘๘,๕๐๐.- บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑,๘๕๐,๓๑๑,๕๐๐.- บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๒๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

อนึ่ง เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนที่ผู้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติไว้ ประกอบกับเป็นรายการที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จึงขอให้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ พร้อมทั้งขออนุมัติก่อนที่ผู้ผูกพันกรณีเป็นรายการก่อสร้างที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ข้อ ๑

๓.๓. ระเบียบการก่อนที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบการก่อนที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ข้อความนี้แทน

ข้อ ๗ (๒) การขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนที่ผู้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงานประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนที่ผู้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่ เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓.๔ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ข้อ ๑ วรรคสอง กำหนดว่า “สำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒๒ รายการ เห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของเรื่องดำเนินการตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไปอีกครั้งหนึ่ง”

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑,๖๘๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ภายในวงเงิน ๒,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔.๒ พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ จากเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐

๔.๓ พิจารณาอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓