

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๕๖๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 113/18 ส.พ.
วันที่ 14 ส.ค. 2556
เวลาที่ 18.00

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

สพ.รับที่ 458
วันที่ 4 ส.ค. 2556
เวลา 15.45 น.

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๓๒๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน
แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ปรากฏว่า สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า โดยที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีท่านใหม่แล้ว สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวคืนมา หากประสงค์จะดำเนินการต่อไป ขอได้แจ้งยืนยันพร้อมส่ง
เรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขอ
ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน
๒๐.๓ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒.๙ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน
๑๖.๔ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๑ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๗ จังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม
จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๙,๒๖๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

/จำนวนเงิน.....

จำนวนเงิน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๑๖,๓๗๖,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)

๒.๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลปรากฏว่าทางหุ้นส่วนจำกัด มีพร้อม สถาปัตย์ เสนอราคาต่ำสุดภายหลังต่อรองราคาแล้ว และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕,๒๗๖,๑๙๑ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘,๑๖๖,๑๙๑ บาท เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกงบประมาณ (วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ ของโรงเรียนตราดตระการคุณ จังหวัดตราด สลัวยอดวงเงินงบประมาณกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี)

๒.๔ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่างานไปแล้ว จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนได้ยกเลิกสัญญาจ้าง และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ โดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผลการจัดหาได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒๐,๖๘๑,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมค่างานก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๑,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จำนวน ๒,๒๐๑,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐.๘๔%

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียนให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จึงเห็นควรขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๒,๕๐๑,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๑๕,๒๗๖,๑๙๑ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๔,๓๓๔,๘๐๙ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

/๓. สาระสำคัญ.....

๕. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวข้างต้น มีวงเงินสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ตามระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

๖. ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา

๑. พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จากเดิมภายในวงเงิน ๑๙,๒๖๖,๐๐๐ บาท เป็นภายในวงเงิน ๒๒,๕๐๑,๐๐๐ บาท

๒. พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร. ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕